

093 114

09344

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

**SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT
ET D'EXPLOITATION DES TERRES DU
DELTA DU FLEUVE SENEGAL ET DES
VALLEES DU FLEUVE SENEGAL ET DE
FALEME**

S.A.E.D. BP. 74 SAINT-LOUIS

***ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS
DE LA S.A.E.D.***

I. - INTRODUCTION

Les négociations entre le Gouvernement du Sénégal et la Communauté des Bailleurs de Fonds, ayant comme tête de file la Banque Mondiale, sur le Programme d'Ajustement Sectoriel Agricole (PASA) ont été marquées par la mise en veilleuse de plusieurs projets dont la réalisation était programmée par la SAED dans la Vallée du Fleuve Sénégal.

Cette situation avait pour principale cause le blocage survenu dans les discussions et qui a entraîné le gel de plusieurs financements par les bailleurs.

Cependant, depuis l'approbation du Plan Directeur Rive gauche (PDRG) par le Gouvernement, la signature de la Déclaration de Politique de Développement Agricole (DPDA) et les prochains accords attendus sur la PASA, on note une sensible reprise dans les interventions de nos partenaires financiers.

Ce renouveau du climat de confiance, qui a toujours régné entre la partie sénégalaise et la communauté des bailleurs de fonds, a facilité l'établissement, par la SAED, d'un ambitieux programme de développement, objet principal de sa 5^e Lettre de Mission.

La présente note fait le point sur l'état d'avancement des principaux projets prévus pour la période 1995-1997.

II. - DELEGATION DE DAGANA

2.1 - Schéma Hydraulique du Delta

Objectif : *A partir de l'esquisse contenue dans le PDRG, il s'agit de définir la composante "Alimentation et Adduction en eau potable" et d'intégrer les études déjà réalisées pour la composante "Drainage et Assainissement" -*

Coût des études : *200 Millions FCFA*

Financement : *CFD*

Avancement : *Une mission d'appui de la CEMAGREF financée par la CFD au courant du mois de Mars 95 a permis l'établissement des Termes de Référence du modèle hydraulique et de l'étude des adducteurs dans le cadre de l'APS adducteurs du Delta Rive Gauche du SENEGAL.*

Pour ce dernier aspect, les TdR seront préparés par la SAED en vue de finaliser un dossier de consultation unique à soumettre à l'avis de la CFD.

2.2. - Emissaire Delta-Branche B

Objectif : Les travaux consisteront à réaliser l'ouvrage majeur de l'émissaire composé de la branche B qui draine le secteur Nord du Delta (Djoudj et Boundoum), de l'émissaire proprement dit (Djeuss) et de la station de décharge dans le fleuve Sénégal.

Coût du Projet : 10 200 Millions FCFA

Financement : KFW

Avancement : La convention de financement a été signée durant la mission d'évaluation de la KFW en Janvier-Février 1995.

Le rapport de dépouillement des offres techniques a été finalisé et envoyé à la KFW pour observations éventuelles avant ouverture des offres financières.

Les travaux proprement dits devraient démarrer en 1997.

2.3. - Recalibrage de l'Axe Gorom-Lampsar

Objectif : Le schéma hydraulique du Delta déterminera la consistance des études et des travaux nécessaires. L'objectif est d'améliorer l'hydraulicité de cet axe afin d'assurer les 65 m³/s requis pour l'irrigation d'un potentiel d'environ 65 000 ha qu'il pourra, à terme, desservir. Par ailleurs, l'endiguement de l'Axe à la côte maximale de gestion du Barrage de Diama (2,5 m IGN) permettra la desserte gravitaire des périmètres qui lui sont assujettis, tout en facilitant l'alimentation en eau des populations riveraines.

Coût (estimé) du Projet : 8 300 Millions FCFA

Financement (pressenti) : JAPON

Avancement : Une mission de la JICA s'est rendue le 30/09/94 sur le site pour identifier le projet. D'autres bailleurs de fonds pourraient éventuellement être contactés (CFD, B.M, etc...).

2.4. - Réhabilitation du Casier de Débi

Objectif : Extension sur 243 ha ; Réhabilitation de 744 ha ; Construction de hangars de stockage ; Fourniture de machines agricoles et de 2 unités de décorticage de 0,6 T/heure chaque ; Formation.

Coût du Projet : 12 870 Millions FCFA

Financement : JAPON

Avancement : La première phase de travaux réceptionnée en Février 95 a consisté principalement à l'aménagement de 75 ha nouveaux et à la réhabilitation de 407 ha.

La deuxième phase, démarrée en fin Février 95 permettra l'aménagement de 168 ha nouveaux, la réhabilitation de 336 ha et la construction des différentes infrastructures prévues (stations d'irrigation et de drainage, hangars bâtiments de la rizerie, etc...)

Cette seconde phase devrait se terminer en Mars 96.

2.5 - Réhabilitation du périmètre de Boundoum (2è Phase)

Objectif : Réhabilitation complémentaire de 1600 ha après une première phase déjà réalisée sur une superficie équivalente.

Coût du Projet : 7 580 Millions FCFA

Financement : KFW

Avancement : Une mission d'évaluation de la KFW courant Janvier 95 a apprécié positivement les résultats obtenus avec la première phase et a marqué son accord pour le déblocage des crédits de la seconde tranche. Pour ce faire, la SAED a soumis à la KFW une estimation des travaux et des coûts prévisionnels de réalisation.

La préparation des marchés (Entreprises et Ingénieur-Conseils) aura lieu courant Août 95.

2.6 - Aménagements hydroagricoles de NDierba et Dagana C

Objectif : Aménagement de 1860 ha à NDierba et 410 ha au casier C de Dagana ; Infrastructures villageoises ; arboriculture ; bâtiments ; pisciculture.

Coût du Projet : 9 244 Millions FCFA

Financement : BADEA-FSD-Gouvernement du Sénégal

Avancement : Les études d'APD et DCE ont été établies depuis 1988, mais nécessitent une actualisation. La mission conjointe de la BADEA et du FSD à la SAED les 12 et 13 Avril 1995 a permis d'arrêter les modalités de mise en œuvre de ces projets.

Les Termes de Référence relatifs au contrôle des travaux et à la réactualisation de l'APD et du DCE ont été envoyés au Fonds Saoudien pour le Développement le 1er Août 1995.

III. - DELEGATION DE PODOR

3.1 - Schéma Hydraulique de Podor

Objectif : L'étude doit définir l'organisation de l'ensemble hydraulique constitué par le Fleuve Sénégal, le Doué et le NGallenka tant du point de vue de l'adduction que de l'assainissement. Le potentiel de terres irrigables ainsi viabilisées devrait représenter plus de 25.000 ha.

Coût des études : 430 Millions FCFA

Financement : Union Européenne

Avancement : Les TdR de l'étude ont été finalisés et transmis au bailleur de fonds. L'établissement de la "short-list" des bureaux d'études appelés à soumettre des offres est en cours de finalisation auprès de l'U.E.

3.2 - Aménagement de PIV le long du NGallenka Amont

Objectif : Aménagement de 1500 ha de PIV (avec extension éventuelle à 3000 ha) le long du NGallenka Amont; Connexion du NGallenka au plan d'eau déjà constitué par le Fleuve Sénégal et le Doué.

Coût du Projet : 12 220 Millions FCFA

Financement : KFW

Avancement : L'APS est déjà disponible. Suite à la mission d'évaluation de la KFW en janvier 95, les modalités d'exécution du projet (APD, DCE, Contrôle des travaux, répartition des lots de travaux) ont été précisées et seront engagées dès la fin de l'étude sociologique complémentaire demandée par le bailleur de fonds (Septembre 95).

3.3 - Projet Guédé-MBantou

Objectif : Extension de 140 ha à MBantou et réhabilitation d'environ 900 ha à Guédé ; constructions de bâtiments; formation.

Coût du Projet : 5 720 Millions FCFA

Financement : FKDEA

Avancement : Les travaux de terrassement et de génie-civil sont terminés. L'installation des équipements de pompage arrivera à terme en Mai 95. Une mission de la SAED s'est rendue début Mars 95 au niveau du bailleur de fonds pour examiner les derniers problèmes qui entravent la bonne mise en œuvre de ce projet (suspensions des décaissements en particulier).

3.4 - Aménagement Hydroagricole de Aéré-Lao

Objectif : Fin des travaux devant aboutir à la livraison de la dernière tranche de 840 ha de 2 périmètres d'une superficie globale de 1800 ha.

Coût du Projet : 900 Millions FCFA

Financement : Union Européenne

Avancement : Les travaux devaient normalement se terminer au cours du 1er semestre 1995. Cependant les nombreux problèmes, surtout financiers, techniques et sociaux auxquels l'Entreprise adjudicataire doit faire face retarderont la fin des dits travaux jusqu'en Décembre 95 au moins. Une résiliation du marché pourrait même être envisagée.

IV. - DELEGATION DE MATAM

4.1 - Désenclavement Secteur Dioulol

Objectif : L'étude porte sur la réalisation d'une piste desservant les villages situés sur la rive gauche du Fleuve Sénégal, de Matam à Waoundé (70 km) pour rompre l'isolement qui est le leur durant 4 à 5 mois de l'année.

Coût des études : 70 Millions FCFA

Financement : CFD

Avancement : Les Termes de Référence ont été établis et soumis au bailleur de fonds, ainsi qu'une "short-list" de consultants.

4.2 - Aménagement du Dioulol

Objectif : Les travaux consisteront à construire un seuil à la confluence du Fleuve Sénégal et du défluent Dioulol afin de créer une retenue saisonnière d'eau suffisante pour sécuriser la riziculture d'hivernage pratiquée sur les périmètres installés dans la zone (1000 ha).

Coût du Projet : 550 Millions FCFA

Financement : CFD

Avancement : Idem 4.1

4.3 - Programme Intérimaire de Développement Agricole à Matam (PIDAM)

Objectif : Extension de 390 ha de PIV; Réhabilitation de 568 ha; recherche agronomique, appui au développement.

Coût du Projet : 3 560 Millions FCFA

Financement : CFD

Avancement : Les offres relatives aux études et au contrôle des travaux ont été reçues à la SAED et sont en cours d'analyse.

4.4 - Programme de Développement Agricole à Matam (PRODAM)

- Objectif** : Réhabilitation et extension de 2000 ha de PIV dans le Secteur Diamel ; programme d'accompagnement (recherche-développement, élevage, forestation).
- Coût du Projet** : 12 500 Millions FCFA
- Financement** : FIDA-BOAD
- Avancement** : Les études d'exécution pour un premier lot de 650 ha ont été réalisées (édition provisoire). Les travaux pourraient démarrer en Janvier 1996.

V. - DELEGATION DE BAKEL

5.1 - Réhabilitation des périmètres de Bakel

- Objectif** : Réhabilitation de 2000 ha de PIV ; études de factibilité de 800 ha dans la zone de la Falémé.
- Coût du Projet** : 290 Millions FCFA
- Coût (estimé) des travaux** : 10 000 millions FCFA
- Financement** : - FKDEA (Etudes)
- FKDEA-FSD-BID (Travaux)
- Avancement** : Le bureau chargé des études a été choisi et devrait commencer ses prestations dès que le bailleur de fonds aura approuvé le projet de contrat qui lui a été soumis. Une mission de la SAED s'est rendue début Mars au Koweït pour, entre autres, finaliser ce dossier. Cependant le FKDEA n'a pas encore donné son accord sur le projet de marché qui lui a été soumis.

VI. - DIVERS

6.1 - Projet de Développement de l'Agriculture dans la Vallée du Fleuve Sénégal (PDAVS)

- Objectif** : Développement de l'agriculture dans la Vallée du Fleuve Sénégal.

Coût du Projet : p.m

Financement : IDA-FIDA-FAO

Avancement : *Un atelier de démarrage pour la préparation du projet s'est tenu les 10 et 11 Mars 1995 à Saint-Louis. Par ailleurs les différents groupes de travail constitués ont produit leurs rapports. Des réunions de synthèse et de consolidation sont prévues fin Mai 95.*

VII. - CONCLUSION

L'importance des financements accordés à la SAED, par le biais du Gouvernement du Sénégal traduit indiscutablement un net regain de confiance de la Communauté des bailleurs de fonds.

Ceci permet d'engager sous les meilleurs auspices la mise en œuvre des ambitieux programmes définis dans le PDRG et la 5^e Lettre de Mission de la SAED.

SECRETARIAT Boite Postale 720 NIAMEY

Téléphone 72.31 81 et 82

République du Niger

Référence N° 003/ABN/CEN.2/

Date 5 JANVIER 1995

LE SECRETAIRE EXECUTIF

à

Monsieur le Haut Commissaire
de l'Organisation pour la mise
en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS)
Rue Carnot x Mohamed V
B.P. 3152 DAKAR, Sénégal

Monsieur le Haut Commissaire,

J'ai l'honneur et le grand plaisir de vous faire parvenir un
exemplaire de la première Bibliographie Courante élaborée par la Direc-
tion de la Documentation et de l'Information du Secrétariat Exécutif
de l'Autorité du Bassin du Niger, dans le cadre de la relance de ses
activités d'information.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous rassurons de
notre sincère collaboration et meilleurs vœux pour la nouvelle année
1995.

O. M. V. S.

Centre de Documentation

Arr vée le 03.02.1995.....

Enreg. s/No 00.89.(87)DHVS

est .f.h.f.f. Centre

OTHMAN MUSTAPHA

Secrétaire Exécutif

Organisation pour la Mise

en v

30 JAN. 1995

le N°

119