

Territoire du Sénégal

Ministère des Travaux Publics
et des Transports

MISSION D'AMENAGEMENT
DU SENEGAL

---ooOoo---

10371

Ministère des Travaux Publics
et des Transports
Bureau d'Administration
Centre Régional de Douala
Saint-Louis

R A P P O R T
S U R L' A C H E V E M E N T
D U C A S I E R R I Z I C O L E
D E R I C H A R D - T O L L

Saint-Louis

Août 1958

Le but de ce rapport est de faire le point de la situation budgétaire de l'opération "CASIER RIZICOLE DE RICHARD-TOLL" et des travaux à effectuer sur les crédits disponibles, travaux qui devraient être menés à bonne fin au cours de la tranche 1958 / 1959 du 2ème Programme F.I.D.E.S.

Nous ne dirons rien des sous-rubriques 1002/401 et 2002/3S, relatives au "fonctionnement du service et contrôle". Les crédits sont pratiquement épuisés, les quelques sommes disponibles devant servir à régler les différents arriérés : rappels de solde, versements à la caisse de compensation des prestations familiales, à la caisse des retraites de la France d'Outre-Mer, etc... Aucun agent n'émarge plus sur ces crédits, le contrôle des travaux en cours étant assuré par la Subdivision de Contrôle qui fonctionne sur budget local.

On trouvera ci-dessous la situation par sous-rubrique :

- disponible en autorisation de programme à la date du 30 Juin 1958;
- dégagements prévus;
- programme d'utilisation des crédits disponibles.

A - CHAPITRE 1002 SR 17 - TERRASSEMENTS ET PLANAGE

- Disponible au 30 Juin 1958	1.470.463
- Engagement de régularisation	1.435
	<hr/>
- Disponible réel	<u>1.469.028</u>

UTILISATION :

- Travaux divers sur barrage de Mérinaghen	710.000
- Achèvement des stations d'exhaure X5 et T22 (1) ..	550.000
- Travaux divers sur le casier (crédits à mettre à la disposition de la Subdivision de Contrôle à Richard-Toll).....	200.000
	<hr/>
- Total	<u>1.460.000</u>

B - CHAPITRE 1002 SR 18 - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

- Disponible au 30 Juin 1958	945.056
- Dégagement en cours	14.540
	<hr/>
- Disponible réel	<u>959.596</u>

UTILISATION :

- Travaux de génie civil pour l'extension de la Centrale Vapeur (pour partie).....	<u>959.596</u>
---	----------------

(1) - Cette dépense est normalement imputable au chapitre 1002/18 ou au chapitre 2002/2S. Les crédits disponibles sur ces sous-rubriques ne permettent pas de la prendre en charge.

C - CHAPITRE 2002 SR 1 S - TERRASSEMENTS ET PLANAGE

- Disponible au 30 Juin 1958	18.506.432
- Dégagements en cours	392.836
- Dégagement prévu (somme à valoir du marché n° 122 TP / 86 FM) (2)	1.360.000
	<hr/>
- Disponible total	20.259.268
	<hr/> <hr/>

UTILISATION :

- Travaux de Génie Civil pour l'extension de la Centrale vapeur (pour partie) (3)	1.559.268
- Mise à la cote définitive :	
- de la digue de protection Est ..	2.000.000
- des cavaliers du canal C	2.000.000
- Assainissement de l'agglomération de Richard-Toll ..	5.100.000
- Fourniture et pose de vannes levantes sur le pont- barrage de la Tacuey	9.000.000
- Transformation des bureaux de chantier de la M.A.S. à Richard-Toll en bureau du service de contrôle	600.000
	<hr/>
- Total	20.259.268
	<hr/> <hr/>

(2) - Ce marché a été engagé pour la somme de 22.700.000 (fiches AP n°37 et 41). Le montant du décompte définitif sera inférieur à 21.340.000 Fr.

(3) - Voir renvoi N° 1 page précédente.

D - CHAPITRE 2002 SR 2 S - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

- Disponible au 30 Juin 1958	1.799.808
- Dégagement en cours	634.848
	<hr/>
- Disponible réel	2.434.656
	<hr/> <hr/>

UTILISATION :

- Avenant n° 2 au marché HEUDEBERT-SULZER n° 68 TP : raccordements électriques, tuyauteries, pompe à combustible, filtre à air, etc (4)	1.921.195
- Travaux de génie civil pour l'extension de la Centrale Vapeur (pour partie).....	513.461
	<hr/>
- Total	2.434.656
	<hr/> <hr/>

Tous ces travaux constituent le minimum strictement indispensable pour assurer l'exploitation et la sécurité du casier. Il est nécessaire de les mener le plus rapidement possible à bonne fin.

Les crédits disponibles ne permettent pas d'assurer le paiement de l'état de cession de 20 millions de la Subdivision d'Outils Mécanique de Richard-Toll correspondant à l'exécution des terrassements du Barrage de Mérinaghen. Cette insuffisance de crédits provient de l'annulation de 20 millions décidée par le Comité Directeur du F.I.D.E.S., après que le Territoire du Sénégal ait accepté

- (4) - Le décompte définitif de ce marché et de ses avenants fera très certainement apparaître un disponible supérieur à 600.000 Fr sur les engagements effectués. Cette somme permettra de prendre en compte sur ce chapitre la transformation des bureaux de chantier de la M.A.S. à Richard-Toll, et de dégager sur le chapitre 2002/1S un disponible de 600.000 Fr pour travaux divers sur le casier.

de financer la création des centres de culture que la convention d'exploitation met à sa charge. Or ces centres de culture avaient déjà été réalisés sur F.I.D.E.S. pour un montant de 20 millions, qui devrait être réimputés sur budget local. La solution la plus simple semble donc être l'annulation de l'état de cession de la S.O.M.


Je signale ici pour mémoire quelques uns des travaux qui seraient nécessaires pour que le Casier Rizicole de Richard-Toll puisse être considéré comme définitivement terminé :

- Achèvement de l'aménagement du 5ème Centre de Culture, dit "Ancien Casier Expérimental", et renforcement de la station d'exhaure BQ 20 millions
- Construction de deux nouveaux silos de 6.000 tonnes et des centres de culture complémentaires 150 millions
- Construction d'une nouvelle station de pompage de 8 m³/s. la station existante étant notoirement insuffisante et n'offrant pas de sécurité d'exploitation 200 millions

Le financement de ces travaux semble sans solution pour le moment.

Saint-Louis, le 1er Août 1958

L'Ingénieur Principal,
Chef de la Mission d'Aménagement
du Sénégal.


G. PEZIN