


PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT

RAPPORT DE FIN DE CHANTIER

MISE EN ETAT DE LA TRAVÉE
TOURNANTE DU PONT FAIDHESSE
A SAINT LOUIS DU SENEGAL



001-222-222-222

10948

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

Rapport de fin de chantier de
remise en état de la travée
tournante du pont Faïdherbe à
Saint-Louis du Sénégal

Numéro du projet: SEN/81/006/A/01

La numérotation utilisée dans le rapport ci-après est celle du document de projet, troisième édition, du 04-08-1981, à la page 14.

Table des matières

Numérotation	Chapitre	Page
	Introduction	1
21	Travaux de réparation des Ateliers de Construction Massilia - Ertha	3
22	Examen des piles par plongeurs	25
23	Installation de signalisation	26
31	Cours d'entraînement des pilotes	29
32	Formation des techniciens en entretien des ponts métalliques	31
54	Imprévus techniques	35
100	Annexes	37

INTRODUCTION

Le présent rapport décrit l'ensemble des travaux exécutés à Saint-Louis. Les documents de base (factures, rapports antécédents, courriers) sont placés en Annexes.

Aspects techniques

Les réalisations techniques sont exposées dans le corps du rapport. Le détail des fournitures est explicité en Annexes par les devis estimatifs et les factures.

Aspects financiers

Les travaux se distinguent par deux types de contrats. D'une part les contrats établis directement entre différentes sociétés et le P.N.U.D./O.P.E. de New York, d'autre part les contrats établis entre d'autres sociétés et l'Ingénieur indépendant représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis.

- Contrats directs avec le P.N.U.D./O.P.E.

Seul le contrat entre les Ateliers de Construction Massilia - Ertha est repris par le présent rapport. L'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis explicite les travaux réellement exécutés au chapitre 21 et termine en faisant une estimation du coût des dits travaux. En dernier ressort, le P.N.U.D./O.P.E. de New York peut déterminer un coût différent à partir des accords réciproques entre lui-même et les Ateliers de Construction Massilia - Ertha. Le rapporteur ne se base que sur le contrat du 20 août 1981.

- Contrats établis par l'Ingénieur indépendant représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis

L'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis a demandé au P.N.U.D. de Dakar le déblocage de sommes prévues au budget du projet.

Après accord du P.N.U.D./O.P.E., le P.N.U.D. de Dakar a décidé de virer certaines sommes sur un compte à Saint-Louis dont Mr. ZAGALA, l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis, était seul signataire. Ces sommes s'élevaient à:

- . 6.000 US \$ soit 1.680.000 FCFA pour les parties du budget N° 22, 23, 31 et 32 de la page 14 du document de projet. Cette somme a été effectivement versée.
- . 600.000 FCFA pour d'autres dépenses à faire au Sénégal pour mener à bien le projet. Cette somme est très inférieure au budget prévu que l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. pouvait revendiquer pour les positions N° 13, 40, 51, 53 et 54. Dans l'attente de ce deuxième virement, mais après accord du P.N.U.D./O.P.E. pour les différentes dépenses litigieuses, l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. a, devant l'urgence des travaux, engagé les dépenses et finalement demandé le blocage de la somme de 600.000 FCFA au P.N.U.D. de Dakar pour éviter que cette somme ne soit virée à Saint-Louis au moment du départ du Sénégal de l'Ingénieur représentant le P.N.U.D.

Par la suite, ce compte des dépenses effectuées par l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis pour les positions du budget N° 13, 22, 23, 31, 32, 40, 51, 53, 54 et même 21, sera appelé "Compte des petites dépenses au Sénégal". Les deux rapports financiers concernant ce compte sont situés en Annexe 12, la récapitulation est faite au chapitre 54, paragraphe 3. Malheureusement, il n'a pas été possible d'avoir toutes les factures justificatives concernant les positions du budget N° 13, 40, 53, 54 et les frais de courrier entre l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis et le P.N.U.D. de Dakar. Toutefois, le Représentant du P.N.U.D. de Dakar a assuré à l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis que ces dépenses seront remboursées sur la base de factures faites par l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis.

21. Travaux de réparation des Ateliers de Construction Massilia - Ertha

Objectif

L'objectif immédiat consiste à remettre en état la travée tournante pour permettre le passage aux bateaux se rendant au chantier de barrage de Diama.

I. Travaux de réparation

Une partie des pièces a été achetée et confectionnée sur place, le reste a été envoyé de France. L'entreprise Massilia a utilisé les services des Ateliers des Travaux Publics de Saint-Louis. Comme ces travaux ont été faits sous la directive et la responsabilité de Massilia, nous considérons Massilia comme la seule entreprise responsable des travaux.

Mr. VECCHIA Emile, chef d'équipe, et Mr. MORACCHINI Rodolphe, chef monteur, étaient présents à Saint Louis du 19-09-1981 au 18-11-1981. Ils ont engagé trois manoeuvres temporaires des Ateliers des Travaux Publics: MM Samba DIOP, Cheikh DIAW et Demba FAYE. Mr. Alioune DIOP s'occupant en permanence du pont a été mis au service de Massilia par les T.P. Routes de Saint-Louis, il s'occupait en particulier des graissages. Mr. ALBOUY, Président Directeur Général des Ateliers de Construction Massilia - Ertha s'est rendu à Saint-Louis en début et en fin de chantier.

Dans ce qui suit, nous reprenons la numérotation du contrat du 20 août 1981 entre l'O.P.E. et Massilia.

./...

II. Description des prestations et travaux

1.0. Préparations et travaux première urgence:

1.1. Préparation des plans d'exécution

- L'examen de la travée tournante et des mécanismes a été fait, un rapport de début des travaux a été fourni.
- L'Entreprise devait fournir des plans d'exécution des travaux, surtout pour les parties modifiées de la structure existante. En fait, il a été fourni un schéma de reprise des extrémités de la travée tournante et un plan des raccords Victaulic qui ne sont pas conformes aux travaux effectivement réalisés. Il est à déplorer que certains travaux sur les consoles d'appui de la conduite d'eau existante ont été réalisés sans plan, sans l'accord du représentant du P.N.U.D. et sans proposition chiffrée approuvée. Les dispositifs de réglage du positionnement des joints Victaulic ont été aussi mis en place sans plan et ne sont pas très efficaces.

1.2. Installation de chantier

- Le matériel jugé nécessaire par l'Entreprise a été stocké sur la passerelle aval de la travée tournante et dans un atelier fourni gracieusement par la Capitainerie du Port de Saint-Louis.
- Durant les travaux, la circulation a été réglée par des agents de la Police Centrale de Saint Louis.

1.3. Remise en état du mécanisme d'entraînement de la rotation

- Seuls les éléments défectueux ont été démontés, soit:
 - . deux engrenages pour la mise en place de cales
 - . le palier inférieur de l'arbre d'entraînement sur la crémaillère pour le remplacement par un palier neuf

- Le nettoyage et le brossage des parties accessibles a été exécuté.
- Le contrôle de la rectitude des arbres de transmission n'a été fait que visuellement lors des essais de rotation.
- Le palier neuf a été livré et mis en place avec de la boulonnerie neuve. Il est en acier alors que l'ancien était en fonte. Le coussinet en bronze a été maintenu.
- Il n'a pas été nécessaire de fabriquer un arbre de commande.
- Le contrôle de l'ovalisation des paliers et leur remise en état n'a pas été fait.
- L'usinage des coupes de paliers n'a été fait que pour le palier neuf.
- Les goujons cassés ont été remplacés.
- La remise en état des dispositifs de graissage a été faite. Toutefois, malgré la demande des Ingénieurs surveillant les travaux, les caches de fermeture des graisseurs, empêchant les eaux de pluie de pénétrer à l'intérieur n'ont pas toujours été mis en place. Il manque en particulier deux caches sur le dispositif de graissage de l'arbre solidaire des roues à bras.
- Les deux arrêts aux extrémités de la couronne fixe à crémaillère et le dispositif permettant le blocage de la travée tournante en position d'ouverture n'ont pas été fournis. Selon la Direction de Massilia, ces dispositifs ne font pas partie de son devis initial et ont été rajoutés par la suite par le P.N.U.D. Toutefois, dans l'état actuel de la travée tournante, c'est-à-dire sans protection contre les chocs de bateaux et sans câbles utilisés pour la motorisation, les deux butées aux extrémités de la couronne fixe à crémaillère ne sont pas absolument nécessaires.

Il peut même s'en suivre des dégâts très importants sur la structure de la travée tournante si, dans le cas d'un choc de bateau, la travée tournante bute sur l'un de ces dispositifs d'arrêt.

De même, comme les passages de bateaux ne pourront pas se faire par très grand vent, la travée tournante n'est pas susceptible de bouger par suite des effets du vent. Il reste néanmoins toujours possible de bloquer la travée tournante en une position quelconque en glissant deux planches à l'intérieur des deux roues à bras, de part et d'autre du guindeau vertical supportant le premier couple d'engrenage.

- Le remontage a été effectué uniquement pour les parties démontées ou cassées.
- Le lignage et le réglage à fond de denture ont été effectués par mise en place de cales. Toutefois, l'arbre vertical agissant sur la crémaillère présente un mouvement de va-et-vient horizontal d'environ 5 mm à chaque passage d'une dent de la crémaillère par suite de la mise en place de rondelles Belleville trop souples. Elles devraient ne se déformer que quand l'effort sur une dent dépasse 7 tonnes. Ces rondelles ont cependant été maintenues car elles permettent d'éviter la butée des dents en fond de denture de la crémaillère et tout effort trop important sur le palier inférieur de l'arbre d'entraînement vertical.
- Il a été appliqué une ou deux couches de peinture sur les parties risquant d'être corrodées mais jamais les quatre couches demandées par le contrat et réclamées par les Ingénieurs surveillant les travaux.
- Le graissage des éléments du mécanisme accessibles sans démontage a été fait.

- Cinq essais d'ouverture ont été exécutés par l'Entreprise Massilia après information des divers organismes d'Etat concernés par l'intermédiaire de l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis.
- . Le premier essai d'ouverture effectué le 28-10-1981 a été négatif par suite de la fixation défectueuse du palier inférieur maintenant l'arbre de commande. Le filetage des boulons était d'un diamètre inférieur de 2 mm à celui des écrous. Cette perte de temps résulte d'une erreur regrettable faite lors de l'envoi des pièces de France. Il a été décidé de confectionner deux nouveaux écrous. Les fuites des vannes ont été jugées admissibles.
- . Le deuxième essai d'ouverture effectué le 30-10-1981 a nécessité l'arrêt de la circulation routière de 7 heures à 9 heures 40 minutes. Malgré l'emploi d'un cric et d'une vedette de 120 CV en plus des manoeuvres tirant sur une roue à bras, il n'a pas été possible de faire tourner la travée de plus de 30 degrés. L'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis a décidé qu'il fallait:
 - revoir l'ensemble du mécanisme de rotation et des chemins de roulement pour déterminer si quelque chose bloque et compléter le nettoyage des parties mobiles maintenant que la travée a bougé;
 - faire graisser toutes les pièces mobiles car les engrenages n'avaient pas été graissés pour permettre au sable de s'échapper et un nouveau graissage des galets permettait de faire pénétrer la graisse plus profondément;
 - faire confectionner une deuxième roue à bras pour permettre aux manoeuvres de moins se gêner et d'être plus efficaces;
 - faire confectionner une rondelle pour caler un pignon cône du troisième couple d'engrenage et l'amener à fond de denture;

./...

- disposer d'un tire-fort et d'un câble pour éventuellement faciliter l'ouverture de la travée tournante. Ce matériel était disponible à Saint-Louis par l'intermédiaire de l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis, mais l'essai suivant a montré qu'il n'était pas nécessaire.

Mr. ZAGALA a été amené à rémunérer deux manoeuvres temporaires non payés par Massilia pour cet essai d'ouverture: MM Adama SANKHARE et Djibril DIEYE (voir facture et attestation).

- . Le troisième essai d'ouverture effectué le 05-11-1981 a été le premier essai positif. Bien qu'il aie été nécessaire de resserrer les écrous maintenant le palier neuf et que l'Entreprise Massilia jugeasse que l'excentricité des charges, par suite du revêtement bitumineux d'épaisseur inégale, rendait la rotation impossible, l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis a demandé aux manoeuvres temporaires de poursuivre les opérations de rotation. L'ouverture s'est faite sans point dur, en 25 minutes, et jusqu'à 95 degrés pour être sûr qu'en cas de fausse manoeuvre on ne détériore rien. La fermeture a duré plus longtemps par suite du manque de repos des manoeuvres et de la butée de la travée mobile contre la travée fixe côté Saint-Louis. Le déplacement de la travée mobile vers l'Ouest a été d'environ 5 mm. Si l'on admet que la travée tournante ne touchait pas la travée fixe lors de l'ouverture, ce déplacement résulte de jeux trop importants au niveau des galets à axes verticaux roulant sur le pivot central ou, hypothèse moins probable, d'une inclinaison de la pile centrale. Toujours est-il que les parties métalliques empêchant la fermeture ont été découpées au chalumeau par Massilia sur la demande de l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis et que par la suite, aucun problème de blocage à l'ouverture ou à la fermeture ne s'est posé.




- . Le quatrième essai d'ouverture effectué le 07-11-1981 a été le deuxième essai positif. La rotation pour l'ouverture a duré 33 minutes, la rotation pour la fermeture a duré 43 minutes. Le début des opérations, fermeture des vannes, a eu lieu à 14 heures 10 minutes; la fin des opérations, libération de la circulation routière, a eu lieu à 16 h 45.
- . Le cinquième essai d'ouverture effectué le 11-11-1981 a été le troisième essai positif. Les raccordements rapides Vic-taulic et les cornières d'extrémités de la travée tournante étaient alors tous mis en place. Un camion d'environ 2,5 tonnes a été placé à l'extrémité Est de la travée tournante pour compenser l'excentricité des charges provenant du revêtement bitumineux inégal. Ceci a été réalisé gracieusement

par Massilia sur la demande de l'Entreprise et après accord de l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis pour déterminer si cette excentricité avait une influence sur le rendement du mécanisme de rotation. La rotation pour l'ouverture a duré 47 minutes, la rotation pour la fermeture a duré 48 minutes. Le début des opérations, fermeture des vannes, a eu lieu à 9 heures, la fin des opérations, libération de la circulation routière, a eu lieu à 11 heures 45 minutes. Ces trois essais positifs n'ont toutefois pas été des épreuves de vitesse car on a vérifié le bon fonctionnement des mécanismes au cours des manoeuvres.

- . Lors de la première ouverture demandée pour la société travaillant sur le chantier de barrage de Diama, les manoeuvres ont été plus rapides et elles peuvent être considérées comme des manoeuvres d'utilisation normale. Ainsi le 18-11-1981, les manoeuvres pour l'ouverture ont duré 17 minutes, les manoeuvres de fermeture ont duré 15 minutes. La travée tournante a été immobilisée en position d'ouverture 40 minutes pour le passage d'un chalutier, d'une drague tirée par un remorqueur, le retour du remorqueur, le passage d'un ponton tiré par la vedette de la Capitainerie du Port de Saint-Louis et le retour de cette vedette. Ces passages, pourtant impressionnants, se sont effectués sans aucun problème, en toute sécurité. Le début des opérations, fermeture des vannes, a eu lieu à 15 heures 20 minutes, la fin des opérations, libération de la circulation routière, a eu lieu à 17 heures 20 minutes.

./...



Pour un raccord Victaulic, la fermeture des vannes, la dépose de deux demi-colliers, le serrage de la conduite flexible durent en tout 20 minutes. Le levage ou le blocage des vérins dure 5 minutes.

Pour les essais d'ouverture du 30-10-1981, du 05-11, du 07-11 et du 11-11-1981, le "Compte des petites dépenses au Sénégal" a pris en charge les manoeuvres pour les ouvertures non rémunérées par l'entreprise Massilia parce que l'Entreprise soutenait que ces essais n'étaient pas prévus à son offre initiale bien que les trois essais d'ouverture et de fermeture soient à la charge de l'Entreprise d'après le contrat du P.N.U.D./O.P.E. Ces frais s'élèvent à 1.250 FCFA par ouverture et par personne, soit:

./...

- pour les manoeuvres temporaires, les 30-10, 05-11, 07-11 et 11-11-1981:	33.750 FCFA
- pour les manoeuvres embauchées par Massilia, lors des ouvertures des 05-11, 07-11 et 11-11-1981:	<u>11.250 FCFA</u>
Total des frais d'ouverture pris en charge par le "Compte des petites dépenses au Sénégal":	45.000 FCFA

1.4. Contrôle, nettoyage et graissage de la crapaudine centrale
de la travée

- Le contrôle du centrage du pivot central a été fait visuellement. Le contrôle des surfaces de roulement des galets à axes horizontaux a été fait à l'aide d'un niveau placé sur la pile à l'extrémité Est de la travée tournante.
- Le nettoyage et le graissage des 40 galets de la couronne extérieure, des 6 roulettes d'appui, des 6 galets à axes verticaux, des plaques d'appui, des chemins de roulement et des paliers ont été effectués. Aucune des 6 roulettes d'appui ne repose sur le chemin de roulement mais ceci n'est pas grave car elles peuvent toujours s'opposer à un affaissement éventuel de la couronne supportant les galets à axes verticaux et horizontaux. Par contre, la couronne supportant les galets est très corrodée du côté amont, certaines attaches sont déchirées. Lors de travaux ultérieurs, leur renforcement est nécessaire pour éviter qu'un galet à axe horizontal se détache et bloque la rotation. De tels travaux de renforcement et de peinture sont actuellement simples et peu coûteux, ils peuvent être entrepris par les Ateliers des Travaux Publics. Mais si une rupture se produit, le coût des réparations peut devenir exorbitant.

./...

- L'examen du système de roulement et du mécanisme de rotation a été fait. L'Entreprise a proposé des travaux d'amélioration des manoeuvres de rotation dans sa lettre du 20-11-1981:

- . fourniture et mise en place d'une bâche pour 13.800 FF
- . motorisation de la rotation de la travée tournante pour 67.000 FF
- . fourniture de 2 joints Victaulic à titre de pièces de rechange pour 6.400 FF

Le coût de la bâche et de la motorisation sont élevés par rapport au prix de la main d'oeuvre nécessaire pour respectivement dégager les dépôts de sable et actionner les roues à bras. De plus, l'entreprise travaillant sur le chantier de barrage de Diama ne compte effectuer que 30 à 40 passages aller-retour pendant la durée des travaux. Au prix de la main d'oeuvre pour effectuer un passage aller-retour de 30.000 FCFA soit 600 FF, la bâche et la motorisation ne peuvent être rentabilisées que par un trafic complémentaire important, ce qui n'est actuellement pas le cas et le développement de ce trafic fluvial n'est qu'hypothétique.

Par contre, la fourniture de deux joints Victaulic ou d'au moins un seul est indispensable car en cas de détérioration ou de perte d'un des éléments, l'île de Saint-Louis et la Presqu'île de Barbarie risquent d'être privées d'eau pendant trop longtemps. En cas d'avarie, une solution provisoire pourrait toujours être trouvée et confectionnée avec les machines des Ateliers des Travaux Publics ou du Lycée Technique de Saint-Louis. On peut par exemple remplacer le joint en caoutchouc par une ou plusieurs chambres à air de vélos enroulées de manière à serrer le pourtour de la fente et confectionner deux demi-colliers à base de tôles cintrées, le serrage s'effectuant par des boulons. Les joints Victaulic mis en place par Massilia sont

largement surdimensionnés par rapport aux pressions d'eau utilisées à Saint-Louis.

Le prix d'achat en France des 2 joints Victaulic, hors taxes, était de 1.491,42 FF en septembre 1981 d'après la facture proforma de Massilia lors de l'envoi des premières pièces.

1.5. Remise en état des quatre vérins d'appui et de leurs mécanismes de manoeuvre aux deux extrémités de la travée

- Les cales et le vérin ont été mis en place successivement au niveau des 4 vérins pour vérifier leur fonctionnement ou effectuer des réparations.
- Le démontage a été fait uniquement pour les pièces à réparer, c'est-à-dire pour l'arbre tordu, le pignon cône présentant une dent cassée et le vérin bloqué.
- Les goujons hors services qu'il a fallu démonter comme indiqué précédemment ont été changés.
- Les 4 moteurs électriques ont été déposés et remis au Travaux Publics de Saint-Louis.
- 3 vérins ont été trouvés en état de marche, seul le quatrième a été déplacé.
- Le nettoyage et le brossage ont été effectués sur les pièces accessibles, les pièces de rechange et les pièces démontées à réutiliser.
- Le déblocage du bloc de vérin Sud-Est a été effectué sur place à l'aide de dégrippants, d'un chalumeau et d'un tire-fort.
- Le remontage du bloc de vérin précédemment démonté a été effectué.
- Seul le contrôle de la rectitude de l'arbre de commande trouvé comme pièce de rechange a été effectué.

- Les cales provisoires ont été démontées.
- Une ou deux couches de peinture ont été appliquées sur les parties des mécanismes susceptibles d'être corrodées mais jamais les quatre couches demandées.
- Les 4 vérins ont été manipulés avec succès lors des trois essais d'ouverture positifs. Ces 4 vérins marchent maintenant parfaitement, ils peuvent même être manoeuvrés, lors de la libération d'un vérin, à partir du deuxième ou du troisième arbre d'entraînement.

1.6. Remise en état des deux extrémités du pont

- La fourniture et la pose des deux cornières cintrées ont été effectuées, y compris les pattes de scellement, les boulons et les tire-fonds. Ces cornières ne se déplaçaient plus lors du passage des camions lourdement chargés et étaient décalées d'au moins 15 mm par rapport aux cornières voisines des travées fixes.

Le revêtement bitumineux déposé par l'Entreprise a été remplacé après accord de l'Entreprise et du Directeur National du projet. Quatre sociétés ont été consultées par l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis et finalement les travaux ont été confiés à la société Ibrahim CHAMAS pour une somme, toute sujétion comprise, de: 144.750 FCFA d'après la facture du 18-11-1981.

Cette dépense nécessitée par les travaux de l'entreprise Massilia peut s'entendre à la charge de cette dernière bien que le contrat du P.N.U.D. précise seulement que les cornières sont destinées à "arrêter le revêtement bitumineux du pont". Elle a été provisoirement prise en charge par le "Compte des petites dépenses au Sénégal".

- Ni le renforcement de la poutre cintrée, ni le remplacement de rivets n'ont été exécutés malgré la demande des Ingénieurs surveillant les travaux et l'acceptation de la Direction de l'Entreprise.

1.7. Installation de raccords automatiques sur la conduite d'eau et
remise en état des vannes

- La dépose des 2 manchettes souples a été effectuée.
- De nouvelles manchettes souples n'ont pas été fournies. Les anciennes ont été remontées droites en améliorant uniquement le système de tiges filetées et d'écrous pour le serrage et le desserrage des manchettes. Ces manoeuvres restent néanmoins difficiles sur la machette côté Sud-Est car le raccord mobile utilisé précédemment a été déposé pour mettre en place les raccords Vic-taulic. De ce fait, cette manchette souple doit être déplacée de 4 cm à chaque ouverture et à chaque fermeture. Bien que l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis aie demandé à L'Entreprise de diriger légèrement le raccord automatique, situé du côté Sud-Est, vers le pivot central de la travée tournante, ces travaux n'ont pas été faits car l'Entreprise n'était pas équipée pour modifier les joints scellés de la canalisation. La mise en place effectuée par Massilia est regrettable pour l'avenir de l'alimentation en eau de Saint-Louis car la manchette souple déjà ancienne risque de céder et à chaque ouverture on risque d'endommager les extrémités des manchettes rainurées des raccords Vic-taulic si la manchette souple n'est pas suffisamment tirées. Ces manoeuvres de serrage et de desserrage des manchettes souples, qui devront parfois être effectuées de nuit, sont aussi assez laborieuses. Les écrous de serrage devront certainement être changés régulièrement.

./...

2.0. Travaux dont nécessité à décider sur place
par l'Ingénieur représentant le P.N.U.D.:

2.1. Recentrage du pivot central

Ces travaux n'ont pas été nécessaires. L'examen du pivot central n'a pas pu écarter formellement cette hypothèse mais le premier essai d'ouverture positif a effacé tout soupçon. Il est d'ailleurs regrettable que les représentants de l'Entreprise à Saint-Louis déclaraient lors de la phase critique qu'ils n'étaient pas en mesure d'effectuer le recentrage alors que la soumission de Massilia assurait le contraire.

III. Délais d'exécution

Le passage d'un bateau aurait effectivement pu avoir lieu le 5 novembre 1981, mais tous les travaux n'étaient pas alors terminés. Mr. BOURGY, le transitaire chargé par Massilia de transmettre les pièces de l'aéroport de Dakar jusqu'à Saint-Louis, n'a informé ni l'Entreprise ni le P.N.U.D. de ces problèmes. Mr. BOURGY a même fait savoir à l'Entreprise que les pièces n'attendaient plus qu'un camion pour être acheminées vers Saint-Louis alors qu'elles n'avaient pas encore passé la douane. Ce n'est qu'après la visite de l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis faite au Gouverneur de Saint-Louis et au Capitaine des Douanes de Saint-Louis et après avoir téléphoné au Directeur Général des Douanes du Sénégal et au P.N.U.D. de Dakar que Mr. BRUYNTJES de passage à Dakar a été désigné pour s'occuper des pièces indispensables pour les travaux de réparation. Mr. BRUYNTJES a effectivement pu acheminer les pièces à Saint-Louis, le 24 novembre 1981. Il est à regretter que les télégrammes envoyés de Saint-Louis par Mr. ZAGALA n'ont finalement pas été transmis aux destinataires, le P.N.U.D. de Dakar.

IV. Autres responsabilités de l'Entreprise

- 1.1. Comme indiqué plus haut aux paragraphes 1.7. et 2.1., l'Entreprise n'avait pas toujours tout le matériel nécessaire pour l'exécution des travaux, mais le but principal, c'est-à-dire de permettre aux bateaux de passer le pont Faidherbe, a quand même été atteint.
- 1.2. Le personnel fourni par l'Entreprise a finalement été suffisant.

V. Responsabilité du P.N.U.D. et du Gouvernement Sénégalais

- 1.1. Le P.N.U.D. de Dakar, par l'intermédiaire de Mr. BORNA, Mme SORGHO-MOULINIER et Mr. SOH, a assisté l'Entreprise dans tous les cas demandant une action de la part du Gouvernement.
- 1.2. La surveillance des travaux, pour le compte du P.N.U.D., a été faite par Mr. ZAGALA. Une partie de ses actions est précisée ci-dessus.
- 1.3. Mr. Mbaye SALL, Directeur des Travaux Publics de Saint-Louis, a été assisté de Mr. Chérif Moulaye SALL comme Directeur National du Projet.
- 1.4. Le Directeur National du Projet a examiné les travaux pendant toute leur durée. Le rapport final du 11-11-1981 a été fait après la dernière réunion de chantier.

./...

VI. Supervision des travaux

- 1.1. L'Ingénieur du P.N.U.D. à Saint-Louis a eu à prendre quelques décisions importantes comme précisé plus haut.
- 1.2. L'Ingénieur du P.N.U.D. à Saint-Louis a signalé lors de la réunion de chantier du 11-11-1981 les travaux restant à faire. Une partie a été exécutée mais il reste quelques travaux de finition que les Ateliers des Travaux Publics, agissant en cela en tant que sous-traitant de l'Entreprise, peuvent réaliser. Il s'agit des chaînettes signalées au paragraphe II 1.7., des caches de fermeture signalés aux paragraphes II 1.3. et 1.5., de la plaque d'appui signalé au paragraphe II 1.5. et de la peinture de certains boulons neufs placés sur la conduite d'eau.
- 1.3. Les décisions importantes ont été transmises au Représentant Résident du P.N.U.D. à Dakar par Mr. ZAGALA pour information ou accord.

VII. Rapport

- 1.1. L'Entreprise a fourni un rapport initial daté du 29-10-1981.
- 1.2. Le rapport final a été fourni le 20-11-1981.

VIII. Coûts estimés et termes financiers

- 1.1. Le montant des travaux exécutés par Massilia ne dépasse pas 726.400 FF par suite du recentrage rendu non nécessaire.

./...

2.0. Coûts estimés:

2.1. Préparations, Transports: forfait 249.940 FF

2.2. Remise en état mécanisme de rotation:

- Comme indiqué au paragraphe II 1.3., la main d'oeuvre pour l'exécution des rotations est comprise dans le contrat de l'Entreprise. Les frais pris en charge sur le "Compte des petites dépenses au Sénégal" s'élèvent à 45.000 FCFA soit 900 FF

25.830 - 900 =

24.930 FF

- La fourniture de l'arbre de commande n'a pas été nécessaire


2.3. Nettoyage, graissage crapaudine 6.380 FF

2.4. Remise en état fonctionnement mécanismes à l'extrémité du pont

La fourniture de pièces de rechange n'était pas prévue au contrat mais le démontage, le nettoyage, le contrôle, la mise en ligne des arbres, le graissage, le remontage et le réglage à fond de denture y étaient. C'est pourquoi la main d'oeuvre des T.P./E.I. pour l'arbre de commande et le pignon conique doit être prise en charge par l'entreprise Massilia. Soit d'après le devis N° 145 et l'état de cession N° 41: 129.854 - 49.730 - 27.010 = 53.114 FCFA
Ces dépenses avaient été prises en charge provisoirement par le "Compte des petites dépenses au Sénégal"

25.180 - 0,02 x 53.114 =

24.117,72 FF



2.5. Remise en état extrémités du pont

Comme indiqué au paragraphe II 1.6. les
frais pris en charge par le "Compte des
petites dépenses au Sénégal" s'élèvent
à 144.750 FCFA soit 2.895 FF

55.590 - 2.895 =

52.695 FF

2.6. Débridages rapides conduite d'eau

Les travaux supplémentaires effectués
par l'Entreprise (remise en état des
consoles d'appui de la conduite, dis-
positifs de positionnement des joints
Victaulic, ...) peuvent compenser le
fait que les manchettes souples neuves
n'ont pas été fournies

22.230 FF

2.7. Il n'a pas été nécessaire de fournir
de nouvelles vannes.

./...

2.8. Le recentrage de la travée tournante
n'a pas été nécessaire.

GRAND TOTAL Travaux de réparation exécutés par l'entreprise Massilia	380.292,72 FF
---	---------------

Cette somme ne tient pas compte des
arrêts en caoutchouc, du dispositif de
blocage en position d'ouverture et du
renforcement de la poutre cintrée d'ex-
trémité du pont non exécutés.

Mais elle suppose que l'Entreprise fi-
nance les petits travaux de finition
indiqués au paragraphe VI 1.2.

Conclusion:

Les Ateliers de Construction Massilia - Ertha ont remis en
état de marche la travée tournante du pont Faidherbe.
Il reste néanmoins de nombreuses améliorations nécessaires
sur la travée tournante. En particulier:

- la structure métallique est à renforcer et à peindre
- la travée tournante est à protéger contre les chocs
de bateaux
- la couronne supportant les galets est à renforcer et
à peindre
- si l'usure du pignon droit en bronze s'amplifie, il
faudra procéder à son changement. Le pas de sa denture
ne correspond pas tout à fait à celui du pignon s'y engrenant;
- le platelage en bois de la chaussée et le revêtement bitu-
mineux sont par endroits très défectueux.

Ces travaux n'étaient pas compris au document de projet mais
doivent s'inscrire à la prochaine phase des travaux.

Fournitures achetées directement par l'Ingénieur
représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis:

- tôles noires	26.460 FCFA
- cornières	5.040 FCFA
- boulons, rondelles	1.530 FCFA
- boulons, électrodes	1.940 FCFA
- peinture	800 FCFA
Total	35.770 FCFA

Le potelet galvanisé supportant le coffret a été fourni par La Saint-Louisienne Electrique.

Fourniture et mise en place des Ateliers
des Travaux Publics

Ces éléments sont précisés sur le devis estimatif et l'état de cession N° 43. Le potelet terminé a été fixé sur l'arche le 20 novembre 1981.



Montant de l'état de cession N° 43: 57.281 FCFA

Fourniture et raccordement électrique:

Ces éléments sont précisés sur le devis
N° 1511/SL/1981 et sur la facture N° 1091/
SL/81, soit un montant de: 73.578 FCFA

Les travaux effectivement réalisés diffèrent
légèrement de ceux prévus au devis. En se
branchant sur un câble existant, l'entreprise
a moins de fourniture de collier de serrage
et de main d'oeuvre mais fournit pour le
même prix environ 5 mètres de câble 2 x
4 mm² PFG et une boîte de raccordement.

GRAND TOTAL Signalisation fluviale: 166.629 FCFA
supporté par le "Compte des petites
dépenses au Sénégal"

Conclusion:

Ce coût est inférieur au budget prévu au document de projet de
1000 US \$ soit 280.000 FCFA.
L'utilisation du phare est simple par suite de l'emploi de com-
mutateurs et d'ampoules commercialisés couramment à Saint-Louis.
Le démontage des 4 hublots en plexiglass et du potelet reste
toujours possible.

La "marche à suivre pour l'ouverture de la travée tournante du
pont Faidherbe à Saint-Louis" précise quand les feux doivent
être allumés.

31. Cours d'entraînement des pilotes

Objectif:

Ces cours devaient permettre aux pilotes de pouvoir naviguer en toute sécurité pour traverser le pont et aller jusqu'au chantier de Diama. En fait, il est apparu que les plus grandes difficultés de pilotage se situent au niveau de l'embouchure. Comme les pilotes seront souvent amenés à effectuer le pilotage depuis l'embouchure jusqu'au chantier de Diama, les cours de perfectionnement ont eu lieu sur tout ce trajet.

Formation des pilotes:

Ces cours ont été effectués sous la directive de Mr. THIAM, Capitaine du Port de Saint-Louis et sous le contrôle de l'Ingénieur représentant le P.N.U.D à Saint-Louis. Les activités et les conclusions sont détaillées dans le "rapport de fin de stage des pilotes" N° 067/P.S.L. Le trajet depuis l'embouchure jusqu'au chantier de Diama a été fait plusieurs fois sur de petites embarcations pour la reconnaissance et sur des bateaux de gros tonnage pour la pratique de la navigation. Le passage du pont Faïdherbe ne doit pas poser de problèmes s'il est fait au moment de la journée où le courant dans le sens de marche du bateau est le plus faible. Ces périodes sont à déterminer par le Capitaine du Port de Saint-Louis en fonction de l'horaire des marées et du débit du Sénégal.

./...

31. Cours d'entraînement des pilotes


Objectif:

Ces cours devaient permettre aux pilotes de pouvoir naviguer en toute sécurité pour traverser le pont et aller jusqu'au chantier de Diama. En fait, il est apparu que les plus grandes difficultés de pilotage se situent au niveau de l'embouchure. Comme les pilotes seront souvent amenés à effectuer le pilotage depuis l'embouchure jusqu'au chantier de Diama, les cours de perfectionnement ont eu lieu sur tout ce trajet.

Formation des pilotes:

Ces cours ont été effectués sous la directive de Mr. THIAM, Capitaine du Port de Saint-Louis et sous le contrôle de l'Ingénieur représentant le P.N.U.D à Saint-Louis. Les activités et les conclusions sont détaillées dans le "rapport de fin de stage des pilotes" N° 067/P.S.L. Le trajet depuis l'embouchure jusqu'au chantier de Diama a été fait plusieurs fois sur de petites embarcations pour la reconnaissance et sur des bateaux de gros tonnage pour la pratique de la navigation. Le passage du pont Faidherbe ne doit pas poser de problèmes s'il est fait au moment de la journée où le courant dans le sens de marche du bateau est le plus faible. Ces périodes sont à déterminer par le Capitaine du Port de Saint-Louis en fonction de l'horaire des marées et du débit du Sénégal.

./...



Coût du stage:

- essence H.T.: 9.740 + 12.740 + 7.735 + 39.949 =	70.164 FCFA
- gas-oil T.T.C.	60.000 FCFA
- péniche, y compris gas-oil et manoeuvres pour une journée	100.000 FCFA
- pilotes du stage	<u>84.454 FCFA</u>
TOTAL Cours d'entraînement des pilotes:	314.618 FCFA
pris en charge par le "Compte des petites dépenses au Sénégal".	

Conclusion:

Ce coût est légèrement supérieur au budget prévu au document de projet de 1000 US \$ soit 280.000 FCFA, mais ce document comptait utiliser le chaland des Ateliers des Travaux Publics qui était indisponible car il prend l'eau.

Pour naviguer en toute sécurité, il faudrait protéger la travée tournante contre les chocs de bateaux et renforcer le balisage du chenal navigable.

32. Formation des techniciens en entretien des ponts métalliques

Objectif:

Le but de cette formation était d'entraîner des techniciens pour l'inspection, l'entretien et les petites réparations de ponts et en particulier de ponts métalliques.


Travaux pratiques de formation:

L'ensemble de la structure métallique du pont Faidherbe a été inspectée, y compris les entretoises et les longerons, pour dresser le devis des travaux nécessaires dans le cadre de la deuxième phase de remise en état.

D'un commun accord entre les Ingénieurs devant vérifier les travaux, la formation pratique a été limitée à remettre en état une partie des arches de la travée tournante. Pour ces travaux, il a fallu recruter, en plus du personnel permanent des Ateliers des Travaux Publics, un personnel temporaire destiné à effectuer les petits travaux de manoeuvre, piquetage et peinture. Le personnel permanent a surtout remplacé des éléments manquants ou détériorés et fait des travaux de soudure.

Le 22 novembre 1981, lors du départ de l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis, les travaux prévus étaient exécutés à 75 %. Le Directeur National du projet s'est engagé à terminer les travaux puisque le montant du devis a été payé et les éléments métalliques et la peinture ont été fournis.

Au cours des travaux, l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis a insisté quotidiennement pour demander que la jonction des barres avec la membrure inférieure soit particulièrement piquetée, nettoyée et peinte. Malgré tout, ces endroits n'ont pas souvent été traités, car les manoeuvres doivent se glisser entre le tablier et le trottoir pour y accéder. Les travaux pratiques de formation des techniciens en entretien de ponts métalliques se sont limités à remettre en état les garde-corps pour protéger les arches contre les chocs de véhicules routiers, à effectuer certains plaquages sur les poteaux à âmes pleines et, à piquer, nettoyer et peindre les endroits des arches où la protection est nettement insuffisante. Ces travaux sont du même style que ceux du projet de renforcement de l'ensemble du pont Faidherbe.



Coût des travaux pratiques de formation:

- fournitures achetées directement par l'Ingénieur
représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis:
 - . pièces métalliques + peinture:
facture ESCO N° 956 697.796 FCFA
 - . mastic pour plaquages 1.275 FCFA
 - main d'oeuvre du personnel permanent
des T.P./E.I. suivant devis estimatif
N° 143 et état de cession N° 44 149.420 FCFA
 - main d'oeuvre temporaire suivant état
de paiement et attestation 157.788 FCFA
- TOTAL Formation des techniciens en entretien: 1.006.279 FCFA
pris en charge par le "Compte des petites
dépenses au Sénégal"

Conclusion:

Le coût de la formation des techniciens en entretien des ponts métalliques prévu au document de projet: 2000 US \$ soit 560.000 FCFA, est nettement dépassé. Mais les travaux ont été effectués après l'accord du P.N.U.D. de Dakar et de l'O.P.E. La durée des travaux de la main-d'oeuvre temporaire a été presque doublée par rapport aux prévisions car au bout de deux semaines les travaux avaient tout juste démarré par suite de leur manque d'organisation. Bien que le Directeur National du projet se soit engagé à faire terminer les travaux jusqu'à épuisement de la peinture fournie, ces renforcements ne garantissent pas que la stabilité initiale de la travée tournante soit rétablie. Car les membrures inférieures, les entretoises et les longerons n'ont pas été traités par manque d'une passerelle ou d'une embarcation adéquate.

./...

Il aurait coûté moins cher d'effectuer un entretien périodique plutôt que de réparer les parties corrodées. C'est pourquoi l'Ingénieur représentant le P.N.U.D. à Saint-Louis a demandé une équipe permanente de 10 personnes pour assurer l'ouverture de la travée tournante et l'entretien du pont. Cette lettre du 12 octobre 1981 adressée au Directeur National du projet a été transmise au Ministère de l'Equipement.

./...

54. Imprévus techniques

En plus des travaux supplémentaires déjà précisés ci-dessus, il a été nécessaire de compléter le platelage existant sur la passerelle aval de la travée tournante et d'adapter une deuxième roue à bras au mécanisme de rotation.

1. Renforcement du platelage:

Ce renforcement a eu lieu principalement dans la zone nécessaire pour actionner les deux roues à bras (ce platelage a été disposé de manière à ce qu'il puisse être déplacé ultérieurement pour permettre l'entretien du mécanisme de rotation) et au niveau des conduites souples.

Les dépenses prises en charge par le "Compte des petites dépenses au Sénégal" s'élèvent à 22.540 FCFA soit:

- fourniture	14.140 FCFA
- main-d'oeuvre permanente des T.P./E.I.	6.400 FCFA
- livraison par un particulier	2.000 FCFA

2. Deuxième roue à bras:

Cette deuxième roue à bras était disponible aux Ateliers des Travaux Publics de Saint-Louis. Il a fallu l'adapter à l'arbre de commande du mécanisme de rotation. Ces travaux ont été effectués par les Ateliers des Travaux Publics de Saint-Louis pour 28.200 FCFA suivant l'état de cession N° 35, et supportés par le "Compte des petites dépenses au Sénégal".



ATELIERS DE CONSTRUCTION

MASSILIA

ETUDES REALISATIONS THERMIQUES HYDRAULIQUES AEREAUX

A.C.M.-ERTHA
Z.I.N. 502
13333 MARSEILLE
CEDEX 14
TEL (97) 98.37.29 +
TELEX
OREM 420 425 F 99
C.C.P. 373.92 H
MARSEILLE

**RAPPORT DE DEBUT DES TRAVAUX DE REPARATION DU
PONT FAIDHERBE A ST LOUIS DU SENEGAL**

---000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000---

M. Marcel ALBOUY, P.D.G. de l'Entreprise ATELIERS DE CONSTRUCTION MASSILIA/ERTHA
19, rue Charles Tellier à 13014 MARSEILLE (France)

a pris contact dans le courant de la semaine du 14/09 au 19/09/1981 avec :

- *- M. BORNA : Résident permanent des Nations Unies à DAKAR
- *- Mme MOULINIER : Nations Unies à DAKAR
- *- M. Osman FALL : Coordinateur de l'O.M.V.S. - Ministère de l'Equipement
- *- M. le Directeur de l'Equipement.

Du 16/09 au 19/09, les opérations de douane ont accaparé toute notre activité.

Nous remercions Mme MOULINIER pour l'aide qu'elle nous a apportée ainsi que M. SOW.

Le personnel de notre société a été présenté à Mme MOULINIER le 17/09/81 dans la matinée. Il s'agit de :

- *- M. VECCHIA Emile : Chef d'Equipe
- *- M. MORACCHINI Rodolphe : Chef Monteur

Les opérations d'admission temporaire de notre matériel et outillages ont été couronnées de succès le 18/09/81 à 17 H, ce qui nous a permis de charger le camion qui attendait depuis 2 jours et partir sur Saint-Louis du Sénégal le Samedi 19/09/81 à 7H30 et où nous sommes arrivés à 12H.

ORGANISATION DU CHANTIER

Prise de contact avec :

- *- M. Chérif MOULEYE SALL Directeur des Ateliers Fer et Naval des Travaux Publics pour utilisation éventuelle de ses outillages et de son personnel.
Accord intervenir.

.../...

*- M. Le Capitaine du Port de St Louis du Sénégal.

Mise à disposition par M. le Capitaine d'un local fermant à clé pour entreposer matériel et outillages et permettre à notre personnel de se changer.
Accord intervenir.

EXAMEN ET ETUDE AVEC MM. SALL, VECCHIA ET MORACCHINI DES TRAVAUX A EXECUTER

1°/ REMISE EN ETAT DU MECANISME D'ENTRAINEMENT DE LA ROTATION DE LA TRAVEE TOURNANTE

De l'examen de ce mécanisme nous retenons :

- a) Exécuter un nettoyage et graissage profonds ;
- b) Remettre en état le palier inférieur de l'arbre de commande de la rotation du pont.

Ceci comporte :

- 1/ Réfection du chapeau du palier ;
- 2/ Montage de ce chapeau sur le palier au moyen d'un dispositif élastique constitué par des rondelles "BELLEVILLE" pour éviter le coincement du pignon sur la roue fixe, si un léger décentrage existe.

L'ensemble du mécanisme est en dehors du palier en excellent état de fonctionnement. Un nettoyage sommaire avec application de dégrippants et graissage provisoire nous ont permis de vérifier le fonctionnement.

- 3/ La vérification et la mise en ligne éventuelle de l'arbre de commande du pignon ci-dessus.

La décision a été prise de vérifier entre joints son alignement si la vérification sur place dénote un soupçon de défaut d'alignement.

2°/ CONTROLE, NETTOYAGE, GRAISSAGE DE L'AXE DU PONT ET DE SA CRAPAUDINE CENTRALE

Nous avons sérieusement examiné cet ensemble mécanique.

Il ne nous paraît pas avoir subi de détérioration.

Les lieux ne se prêtent pas à des vérifications aisées, mais réellement il paraît peu probable que des ennuis surgissent là.

La vérification du centrage est décidée.

Elle sera exécutée dès que possible lors de l'ouverture de la travée tournante.

C'est pourquoi afin d'éviter de nouveaux ennuis côté inférieur de l'arbre de commande, nous avons décidé de le monter avec une fixation élastique.

Au cours de la manoeuvre, notre Chef Monteur surveillera de très près les mouvements de ce palier et interviendra impérativement en arrêt de la manoeuvre s'il constate un déplacement anormal.

Tout le mécanisme mécanique est en bon état et nécessite un nettoyage et un graissage sérieux.

Nous avons retenu :

- a) Evacuation des sables et matériaux entreposés à l'intérieur de la butée ;
- b) Soufflage des sables situés sur les couronnes et galets de la butée.
- c) Dégrippage et graissage.

Ce travail nécessite la mise en place d'une équipe de 3 hommes.

.../...

REMISE EN ETAT DES 4 VERINS D'APPUI

Un seul des vérins, après démontage, nécessitera probablement l'exécution de travaux mécaniques.

Les autres demandant un nettoyage approfondi, l'application de dégrippants et d'un sérieux graissage.

NOTE : Ces dispositifs s'ils permettent de supporter efficacement les extrémités de la volée tournante, ne permettent pas de jouer leur rôle de vérin car il leur est impossible d'exercer un effort de levée suffisant compte tenu de la flexibilité de la travée, des charges qu'ils supportent et du rendement de leur transmission.

Il ne fait aucun doute qu'il est essentiel :

- 1/ D'affleurer les extrémités du pont tournant avec les parties fixes au moyen d'un levage par vérins hydrauliques.
- 2/ D'abaisser les vérins à vis existants sur leur plaque d'appui sur la pile du pont :

*- soit manuellement (il n'y aura aucun effort à faire)

*- soit par motoréducteur et il n'y aura besoin que d'une personne pour la manoeuvre du pont.

Ne pas installer ce levage hydraulique du pont, c'est accepter que les vérins ne soient pas manoeuvrés et que la travée tournante subisse des efforts de flexion anormaux amenant une destruction rapide de ses extrémités et des vis de vérins par chocs répétés.

Si la motorisation des vérins de calage des extrémités du pont ne nous apparaît pas nécessaire, le levage à niveau par vérins hydrauliques nous paraît d'une nécessité absolue.

4°/ REMISE EN ETAT DES DEUX EXTREMITES DU PONT

Ce travail ne soulève aucune difficulté particulière, nous l'exécuterons selon schéma ci-joint.

Par contre, il apparaît nécessaire de refaire à neuf après décapage environ 24m² de revêtement de sol aux extrémités de la travée tournante soit 2 fois 8m x 1m50 et la même surface sur les 2 parties fixes contigües aux extrémités de la partie tournante.

Nous avons constaté qu'une des extrémités de la partie fixe du Pont côté Ile St Louis est en très mauvais état et nécessite d'urgence les travaux que nous avons prévus sur les extrémités de la partie tournante, l'autre extrémité de la partie fixe opposée ne tiendra pas fort longtemps et devrait être refaite.

Nous vous remettons ci-inclus devis pour l'exécution de ces travaux supplémentaires.

5°/ INSTALLATION DE RACCORDS AUTOMATIQUES SUR LA CONDUITE D'EAU

Ces travaux neufs n'appellent aucune observation de notre part.

L'examen sérieux des supports de la conduite nous amène à vous proposer :

- a) Le remplacement de 4 supports de la conduite, deux aux extrémités de la conduite tournante, deux aux extrémités des conduites fixes ;
- b) Le renforcement de 20 supports par un large plat de 120mm de largeur, épaisseur 10mm, longueur 1m sur leur aile supérieure y compris soudure et peinture ;
- c) Le remplacement de 20 cales en bois entre support et conduite ;
- d) Le remplacement de 10 1/2 colliers en fer plat de 80 X 8 ;

.../...

6/ Le remplacement des boulons de fixation de tous les 1/2 colliers fixant la conduite sur ses supports

CONDUITE D'EAU ACTUELLE SUR LA TRAVERE TOURNANTE

Lors de nos entretiens avec M. l'Ingénieur d'Arrondissement des Travaux Publics et avec M. Le Gouverneur de St Louis du Sénégal, nous avons noté leurs craintes de voir s'exécuter les nombreuses manoeuvres de rotation prévues de la travée tournante du Pont Faidherbe, Imposant chaque fois la fermeture des vannes amont et aval de la conduite, la déconnexion des extrémités de la conduite d'eau et la vidange de la partie tournante de cette conduite.

Nous faisons notres leurs craintes, car la responsabilité prise à chaque ouverture du Pont est de taille. Il est certain qu'avant la fin des travaux du barrage, la ville de St Louis sera privée d'eau et qu'une opération de dépannage devra être exécutée d'urgence.

Une sage décision consisterait à exécuter les travaux prévus à notre offre et à dériver la conduite dans le fleuve évitant toute coupure d'eau lors de l'ouverture du pont.

7°/ EFFECTIF SUR CHANTIER

- *- 1 CHEF D'EQUIPE
- *- 1 CHEF MONTEUR
- *- 5 MANOEUVRES.

8°/ DOMICILE DE NOTRE PERSONNEL A SAINT LOUIS


HOTEL " LA RESIDENCE "
A SAINT LOUIS DU SENEGAL

TELEPHONE : 19* 221 - 61.12.60

C O N C L U S I O N

Les travaux vont se poursuivre normalement et si nous n'avons pas de difficulté pour dédouaner les matériaux que nous adresserons pas avion probablement le 2/10/1981, nous devrions procéder aux premiers essais d'ouverture du pont à mi Octobre.

Le Président Directeur Général,



M. ALBOUY

ERIMA
 10000 Pts
 13333 MARSEILLE
 C.N. 802
 CEDEx 14 74 1931 98.37.29
 R.C. 44 B 815

TX 8-1-05


Pont Faïdharbe

Reprise des extrémités
de la Voie tournante


Macadam à déposer
et à refaire à neuf

Voie
tournante.

Voie
Fixe



Exercice 2






ATELIERS DE CONSTRUCTION

MASSILIA

ETUDES REALISATIONS THERMIQUES HYDRAULIQUES AERAIQUES

A.C.M.-ERTHA
Z.I.N. 502
13333 MARSEILLE
CEDEX 14
TEL.(91) 98.37.29 +
TELEX
OREM 420 425 F 99
C.C.P. 373.92 H
MARSEILLE

STE G. HOLFERDER
Hans-Jakobstr 156
78000 FREIBURG
ALLEMAGNE



- MA/DV - N° 881 - TX N° 2.1.090

MARSEILLE, le 20 NOVEMBRE 1981

l'attention de M. PRIGGE

OBJET : REPARATION DU PONT FAIDHERBE A SAINT LOUIS DU SENEGAL.-

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous remettre ci-inclus :

- *- 1 Exempleaire du rapport de fin des travaux en objet ;
- *- 1 Exempleaire du devis des travaux d'amélioration préconisés N° 81.11.24 que nous adressons ce jour aux Nations Unies à New York.


Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Président Directeur Général,

M. ALBOUY

P.J. DEUX.-



ATELIERS DE CONSTRUCTION

MASSILIA

ETUDES REALISATIONS THERMIQUES HYDRAULIQUES AERAIQUES

A.C.M. ERTHA
Z.I.N. 802
13313 MARSEILLE
CEDEX 14
TEL (91) 98.32.29 +
TELEX
OREM 420 425 F 99
C.C.P. 373.92 H
MARSEILLE

RAPPORT DE FIN DES TRAVAUX DE REPARATION DU
PONT FAIDHERBE A ST LOUIS DU SENEGAL

-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-00-

Ainsi que nous le prévoyions dans notre rapport de début des travaux, il n'a pas été nécessaire d'effectuer le recentrage du pont.

Par contre, les 2 essais d'ouverture infructueux effectués, ont démontré la nécessité de retoucher l'extrémité du pont tournant côté Ile Saint-Louis.

En effet, le choc produit par le navire lors de l'accident a fortement tordu la demi travée côté Ile Saint-Louis provoquant un décalage à son extrémité d'environ 15 cm. De ce fait la volée, en tournant, touchait de ses extrémités la partie fixe du pont côté Ile.

Afin de ménager les jeux suffisants nécessaires à la dilatation du pont, nous avons été amenés à découper certaines extrémités de poutre n'enlevant rien de la solidité de l'ouvrage.

Le troisième essai a été couronné de succès et l'ouverture s'est effectuée totale à 95°, soit plus que ce qui était demandé.

En présence de :

- *- Mr l'Ingénieur d'arrondissement des Travaux Publics ;
- *- Mr le Chérif Mouleye SALL ;
- *- Mr le Capitaine du port ;
- *- des diverses Autorités Régionales ;
- *- Mr ALBOUY représentant des A.C. Massilia/Ertha ;
- *- Mr ZAGALA Ingénieur détaché par le CNUD pour le contrôle des travaux ;

Nous avons procédé au derniers essais de manoeuvre d'ouverture du pont le 11 NOVEMBRE 1981. Ces essais ont été couronnés de succès.

.../...

Nous avons pu montrer que la manoeuvre peut se faire avec un effort normal par 4 hommes. Néanmoins, si l'ouverture du pont doit se faire dans un temps réduit, il est conseillé de doubler ce personnel.

En ce qui nous concerne, nous avons noté au cours de ces essais les travaux complémentaires suivants :

- 1°/ Installation de repères de fermeture aux deux extrémités de la travée tournante pour positionner le pont exactement dans la position nécessaire à l'accouplement des joints Victaulic ;
- 2°/ Fourniture de mécanismes de réglage du positionnement des joints VICTAULIC afin que la manoeuvre puisse être effectuée mécaniquement dans de bonnes conditions ;
- 3°/ Fourniture et pose de chainettes soudées d'une part à la conduite pivotante, d'autre part aux différentes parties des joints VICTAULIC pour éviter qu'une quelconque de ces parties ne tombe dans le fleuve Sénégal.

Ces travaux ont été effectués par notre personnel dès le 12/11/81. Ils sont actuellement terminés.

TRAVAUX PRECONISES POUR AMELIORER LES MANOEUVRES DE LA ROTATION DU PONT

1°/ PROTECTION DU MECANISME MECANIQUE DU PIVOT DU PONT CONTRE LES VENTS.-

Nous pensons qu'il est essentiel pour éviter un nouvel ensablage de l'intérieur du pivot central, de protéger contre les vents tout le mécanisme mécanique du pivot du pont.

Nous avons fortement graissé l'ensemble de la couronne et des galets.

Il ne fait aucun doute que lors des premiers vents importants entraînant les sables, cette graisse sera fortement polluée par les poussières et sable qui seront retenus du fait de la viscosité de cette graisse. Il en résultera un effort anormal pour exécuter la manoeuvre de rotation du pont.

A notre avis, ce travail devrait comprendre une bande de toile de bâche avec ourlets, oeilletons et cordes permettant la fixation de cette bande de toile à la partie supérieure et tournante du pivot.

Cette bande devrait protéger les galets et les deux surfaces des butées du pivot retombant sur la partie fixe scellée du pivot comprenant la roue fixe d'entraînement du pont dans sa rotation.

2°/ MOTORISATION DE LA COMMANDE DE ROTATION DU PONT.-

Les manoeuvres d'ouverture du pont sont à notre avis trop longues.

En effet, selon la puissance des vents dominants, la manoeuvre peut devenir très pénible.

Nous avons pu nous rendre compte au cours du dernier essai que le temps pour l'ouverture avait été d'environ 1 H 1/4 alors que pour la fermeture 1/2 H a suffi.

Lors de la fermeture du pont, ^{nous} bénéficions en effet des vents nous aidant du fait de l'ombrage provoqué par la partie fixe du pont sur la demi travée tournante côté SOR.

Enfin, il nous paraît que déplacer 10 personnes à chaque manoeuvre du pont est anormal. La commande par moteur de la rotation du pont est à notre avis nécessaire.

.../...

3°/ FOURNITURE DE JOINTS VICTAULIC A TITRE DE PIECES DE RECHANGE.-

La manipulation des joints est excellente, rapide et l'ensemble très étanche.

Néanmoins le pincement du joint caoutchouc par une personne non parfaitement adaptée à ces manoeuvres peut avoir lieu.

D'autre part, il est toujours possible qu'une fausse manoeuvre amène une des pièces du joint au fond du fleuve malgré les chaînettes que nous avons posées.

Ces deux éventualités amèneront la coupure de l'eau pour un long délai dans l'Ile Saint-Louis.

Il nous paraît donc nécessaire d'approvisionner deux joints caoutchouc ;
deux demi-coquilles en acier VICTAULIC
et 4 boulons d'accouplement spéciaux.

Vous trouverez ci-joint notre devis pour ces trois améliorations conseillées pour une meilleure manoeuvre de la rotation du pont.

C O N C L U S I O N S

Les travaux ont été effectués avec célérité.

Toutefois, nous avons à nous plaindre des difficultés douanières que nous avons éprouvées à chaque expédition de matériel, notamment :

*- Notre expédition du 7/10/81 comprenant 3 colis d'un poids total de 385 Kgs, par avion UTA n'a été dédouanée que 16 Jours après son arrivée.

Ceci a provoqué un arrêt de travail de 8 jours de tout notre personnel affecté à ces travaux.

Par contre, nous n'avons qu'à nous louer des rapports que nous avons entretenus tout au cours des travaux avec les différentes personnes chargées de l'arrondissement des Travaux Publics et notamment avec Mr le Chérif Mouleye SALL.

Mr ZAGALA nous ayant informés qu'un appel d'offres allait être lancé pour les travaux de confortement de l'ensemble du pont, nous avons proposé aux Ateliers Fers et Navals de Saint-Louis d'exécuter les travaux conjointement et solidairement.

Nous espérons donc être consultés et vous en remercions par avance.

-!-!-!-!-!-!-!-!-!-

FACTURES DIVERSES DES ATELIERS DE CONSTRUCTION
MASSILIA - ERTHA



ATELIERS DE CONSTRUCTION

MASSILIA

ETUDES REALISATIONS THERMIQUES HYDRAULIQUES AEREAULIQUES

A.C.M.-ERTHA
Z.I.N. 502
13333 MARSEILLE
CEDEX 14
TEL(91) 98.37.29 +
TELEX
OREM 420 425 F 99
C.C.P. 373.92 H
MARSEILLE

SENIOR DIRECTOR
Office For Projects Execution
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
633 Third Avenue NEW YORK
NEW YORK 10017

- MA/DV - // levis N° 81.11.24

MARSEILLE, le 20 NOVEMBRE 1981

OBJET : REPARATION DU PONT FAIDHERBE A SAINT LOUIS DU SENEGAL.-

Messieurs,

Comme prévu dans notre rapport de fin des travaux en objet, nous vous remettons ci-après nos meilleures conditions pour l'exécution éventuelle des travaux d'amélioration préconisés pour les manoeuvres de la rotation du Pont.

1°/ Fourniture d'UNE BACHE de surface approximative $25m^2$ soit :

- *- Longueur approximative 26 mètres
- *- Largeur approximative 0m90

y compris ourlets, oeilletons et cordage de fixation.

La mise en place sur la couronne mobile du pivot central de 40 points d'attache de cette bâche.

PRIX GLOBAL FORFAITAIRE FR 13.800,00
-(Treize mille huit cents francs)-

2°/ MOTORISATION DE LA COMMANDE DE LA TRAVEE TOURNANTE DU PONT

Nos travaux comprendraient la fourniture et la pose de :

- *- 1 Moto réducteur marque BRAMPTON :

- .. Puissance 4 KW
- .. Tension 220 Volts triphasé
- .. Type GM 4 T
- .. Vitesse de sortie : 56 t/mn

- *- 1 commande par chaînes et pignons ;
- *- 1 Support chaudronné de montage du moto réducteur sur la charpente du pont ;
- *- Le capot des chaînes de commande ;
- *- L'installation électrique de cet ensemble comprenant :

- .. 1 armoire avec sectionneur, fusibles, contacteur disjoncteur triphasé avec protection magnéto-thermique ;
- .. 2 Voyants MARCHE/ARRET (Vert et Rouge) ;
- .. Les boutons poussoirs MARCHE/ARRET de commande du moto réducteur
- .. 2 limiteurs de fin de course ;
- .. Le câblage de puissance du moto réducteur à partir d'une alimentation prévue existante à l'emplacement de l'armoire actuelle électrique du pont ;

.../...

.. Le câblage de télécommande des 2 limiteurs de fin de cours ;

- *- Tous les accessoires nécessaires à une finition des travaux selon les règles de l'Art.
- *- La main d'oeuvre nécessaire aux travaux, y compris transports du personnel et du matériel par avion, les frais de déplacement sur place et toutes charges annexes à la main d'oeuvre.

PRIX GLOBAL FORFAITAIRE FR 67.000,00
-(Soixante sept mille francs)-

3°/ Fourniture de 2 JOINTS VICTAULIC en pièces de rechange
tels que définis dans notre rapport de fin des travaux.

PRIX GLOBAL FORFAITAIRE FR 6.400,00
-(Six mille quatre cents francs)

Ces prix établis dans les conditions économiques en vigueur
à ce jour, s'entendent HORS TAXES.

DELAI : 2 MOIS

PAIEMENT : Habituel entre nous

Espérant la faveur de votre ordre auquel nous apporterons
nos meilleurs soins,

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos
sentiments dévoués.

Le Président Directeur Général.



M. ALBOUY

NOV 1987

- DEVIS MATÉRIEL -

pour la confection de 2 dorons et de 2 contre-dorons, la fourniture de 6m,70 de tuyau de 340, la rectification d'un chapeau de palier, la formation de 4 cornières de 100, la participation au nettoyage et au graissage du mécanisme central de la travée tournante, la mise à la disposition de l'Entreprise d'une meule et d'une perceuse pour le meulage de 8 fers plats de 40x 20x10,10 et le perçage de 60 trous, sur la demande des A.C.N.E.T.H.A.

- FOURNITURES :

- Acier comprimé de 60	- 70 m/m	4.600
- Tuyau de Ø 340	- 6 m, 700	14.900

- MACHINES :

- Perceuse - Meule - Tour - Etan linéar - cintreuse de cornière - 40 heures à 540 frs	21.600
---	--------

- MAIN D'ŒUVRE :

- 4 ouvriers pendant 25 heures à 800 frs	80.000
--	--------

- T O T A L 121.100 *

* Majoration 25% pour cession à particulier	30.275
---	--------

- TOTAL GÉNÉRAL 151.375 *

Arrêté le présent devis à la somme de :

CENT CINQUANTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE CINQUE FRANCS./.-

Le Chef des Ateliers Fer & Naval,
chargé des travaux :

Le Chef de la Subdivision
des M.I.,

Chantal Rouleau SALL.-

**LE CHEF DU SERVICE REGIONAL
DES T.P. FLEUVE,**

Léonard SALL.-

EN A ACCÉPTÉ,

Le Client.-

Mhava SALL.-



LETTRES DIVERSES REDIGÉES PAR L'INGENIEUR
REPRESENTANT LE P.N.U.D.

Saint-Louis, le 12 octobre 1981

Monsieur Christian ZAGALA
Expert des Nations Unies
affecté à la surveillance
des travaux de la première
phase de la remise en état
du pont Faidherbe à St-Louis

- MM. - Mbaye SALL, chef du Service
régional des TP du Fleuve
- Chérif Moulays SALL, chef des
Ateliers des TP. E.I. St-Louis

O b j e t : personnel T.P.
- gestion du pont.


Messieurs,

Compte tenu des travaux actuels de remise en état de la travée tournante du pont Faidherbe à Saint-Louis et des futurs travaux de renforcement du pont, il est nécessaire de pouvoir disposer du personnel suivant :

- une équipe permanente de dix personnes comprenant un technicien en construction mécanique et un technicien en construction métallique pour assurer l'ouverture de la travée tournante et l'entretien du pont. D'après le document du projet concernant la première phase des travaux, les frais de gestion et d'entretien du pont sont à la charge du Gouvernement du Sénégal, en concertation avec l'O.M.V.S.
- une équipe de techniciens spécialisés pour l'établissement du dossier d'appel d'Offres de la deuxième phase des travaux. Ce dossier devant servir de support à une demande de financement.

Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations respectueuses./.

Christian ZAGALA



MARCHE A SUIVRE POUR L'OUVERTURE
DE LA TRAVEE TOURNANTE DU
PONT FAIDHERBE A SAINT - SOUIS.

Les différentes étapes de l'ouverture doivent s'effectuer
comme suit :

- 1°)- Le Capitaine du bateau demande à la Capitainerie du port de Saint-Louis l'ouverture de la travée tournante du pont Faidherbe pour un certain jour en évitant les heures de pointe de la circulation routière.
- 2°)- Un avis d'ouverture est transmis par la Capitainerie aux différents services concernés au moins 24 heures avant le passage du bateau.
- 3°)- Le bateau doit stationner à deux mille du pont Faidherbe
- 4°)- Une heure avant le début de la rotation de la travée tournante, un technicien de la SONEES doit arrêter le refoulement de l'eau en direction de l'île de Saint-Louis, puis fermer toutes les vannes de la canalisation et déconnecter les extrémités de la travée tournante.
- 5°)- Un pilote de la Capitainerie est à bord du bateau.
- 6°)- Un technicien des Travaux Publics met la signalisation fluviale en marche sur le feu rouge.
- 7°)- Un technicien de la SENELEC doit débrancher les deux fiches du réseau électrique assurant l'éclairage du pont
- 8°)- Trois agents de police arrêtent la circulation des véhicules sur le pont et évitent que des camions lourdement chargés stationnent sur le pont.
- 9°)- Dix manoeuvres des Travaux Publics actionnent les manivelles pour lever les quatre vérins.
- 10°)- Les agents de police arrêtent la circulation des piétons sur la demande du Chef des Manoeuvres des TP
- 11°)- Dix manoeuvres actionnent le mécanisme de rotation.


- 12°)- Dès que la rotation de la travée est de 90 degrés, le feu est mis au vert. Les manoeuvres se placent sur la chaussée et non sur les trottoirs.
- 13°)- En cas d'urgence, la Capitainerie assure la traversée du fleuve à l'aide d'une vedette.
- 14°)- Dès que le bateau est passé, les manoeuvres actionnent le mécanisme de rotation et l'arrêtent de manière à ce que les brides de la conduite d'eau soient face à face.
- 15°)- Les manoeuvres actionnent les manivelles pour abaisser les quatre vérins et les bloquer.
- 16°)- Les techniciens de la SONEES et de la SENELEC remettent en place leur conduite.
- 17°)- Le Chef de l'équipe des Travaux Publics autorise le passage des véhicules routiers et des piétons par l'intermédiaire des agents de police.

Saint-Louis, le

Le Capitaine du Port
de Saint-Louis




Le Responsable de la SONEES
à Saint-Louis



P Le Chef du Service Régional
des Travaux Publics du Fleuve
Le représentant du Chef
au Service Régional des T.P.

Le Chef
Chef

Le Responsable de la SENELEC
à Saint-Louis



Le Commandant du Poste

de la Police Centrale de
Saint-Louis



COMPTE-RENDU DES DIVERSES REUNIONS
DE CHANTIER

PREMIERE PHASE DES TRAVAUX DE REPARA-
TION DU PONT FAIDHERBE DE SAINT-LOUIS

Remise en état de la travée tournante.

AVANCEMENT DES TRAVAUX :

L'Entreprise MASSILIA est représentée à Saint-Louis depuis le 19 septembre 1981 par M. VECCHIA Emile, chef d'équipe et M. MORACCHINI Rodolphe, chef monteur. M. Marcel ALBOUY, P.D.G. de l'Entreprise Atelier de Construction MASSILIA/ERTHA, est rentré en France après son passage à Saint-Louis.

Le fonctionnement de trois vérins de la travée tournante a été vérifié. Le quatrième vérin était bloqué et comportait un arbre tordu et un pignon d'angle avec une dent cassée. Des pièces de rechange ont été trouvées aux Ateliers des TP. E.I. de Saint-Louis. Après utilisation de dégripants et chauffage, le vérin a pu être débloqué. Il fonctionne actuellement mais reste dur.

Les travaux sur la conduite d'eau et sur les extrémités du pont sont préparés.

L'Entreprise attend les pièces neuves qui sont actuellement en transit à Dakar. En particulier, tant que le palier inférieur de l'arbre de commande de la rotation du pont manque, il est difficile de faire un essai d'ouverture de la travée tournante et de vérifier le centrage. Si l'arrivée de ces pièces tarde encore, l'Entreprise risque d'avoir du retard.

SIGNALISATION FLUVIALE :

Il a été décidé d'installer deux feux rouges et deux feux verts de 300 watts chacun sur un potelet de 1,50m posé à l'extrémité de l'arche fixe côté Saint-Louis. Le raccordement électrique se fera sur le compteur existant appartenant aux Travaux Publics.

L'Entreprise d'Electricité Générale du Fleuve à Saint-Louis établit actuellement son dévis en collaboration avec les TP.

ENTRAINEMENT DES PILOTES :

Plusieurs anciens pilotes suivent actuellement des cours de perfectionnement. Ils vont se familiariser avec l'emploi d'un compas. Seuls les meilleurs seront retenus.

ENTRETIEN DES PONTS METALLIQUES :

Une équipe de manœuvre assistée d'un technicien en construction métallique va effectuer de petites réparations sur la travée tournante et des travaux d'entretien. Un dévis quantitatif est actuellement en cours d'élaboration.

DROITS DE PASSAGE :

Il a été décidé, en collaboration avec la Capitainerie et les Travaux Publics, que chaque bateau demandant l'ouverture de la travée tournante devra payer un droit de passage comprenant un passage dans les deux sens. Le montant de ce droit de passage comprendra les frais de passage de la Capitainerie, la rétribution du personnel assurant la rotation de la travée tournante, les frais d'entretien des mécanismes de la travée tournante, les frais d'utilisation de la signalisation et les frais de gestion.

FRAIS DE PILOTAGE :


Si le capitaine du bateau demande en plus le pilotage sur tout ou partie de son voyage sur le Sénégal, il sera pris en charge par la Capitainerie de Saint-Louis.

Fait par M. Christian ZAGALA

Expert des Nations Unies
affecté à la surveillance
des travaux de la première
phase de la remise en état
du pont Faidherbe à St-Louis.

AMPLIATIONS :

- M. BRUYNDGES, PNUD/OPE à New-York
- M. BORNA, Mme SORGHO- MOULINIER, PNUD à Dakar
- MM. ALBOUY, VECCHIA et MORACCHINI, entreprise MASSILIA
- MM. Mbaye SALL, Chérif Moulaye SALL
Travaux Publics Fleuve
- M. le Capitaine du Port de St-Louis



COMPTES-RENDUS DES REUNIONS DE CHANTIER
EFFECTUES PAR LES INGENIEURS VERIFIANT
LES TRAVAUX

[illegible]

...the ... of ... in ...
...the ... of ... in ...
...the ... of ... in ...
...the ... of ... in ...
...the ... of ... in ...

La République Française a le plaisir de vous adresser
un exemplaire de son ouvrage "Le rôle de la France
dans le monde", par M. le Ministre de l'Intérieur.
Cet ouvrage est en vente à la Librairie de la République
à Paris, 10, rue de la République.

[illegible]

• **RESEARCH & TRAINING IN MANAGEMENT**
MANAGEMENT CONSULTING SERVICE, INC. has been selected as the
 sole agent for the **RESEARCH & TRAINING IN MANAGEMENT**
 program in the **U.S. ARMY**.

~~CONFIDENTIAL~~

1. The first group of 100,000, which was the largest, was made up of 100,000 men and 100,000 women. The second group of 100,000 was made up of 100,000 men and 100,000 women. The third group of 100,000 was made up of 100,000 men and 100,000 women. The fourth group of 100,000 was made up of 100,000 men and 100,000 women. The fifth group of 100,000 was made up of 100,000 men and 100,000 women. The sixth group of 100,000 was made up of 100,000 men and 100,000 women. The seventh group of 100,000 was made up of 100,000 men and 100,000 women. The eighth group of 100,000 was made up of 100,000 men and 100,000 women. The ninth group of 100,000 was made up of 100,000 men and 100,000 women. The tenth group of 100,000 was made up of 100,000 men and 100,000 women.

Travaux effectués :

Après la mise en service d'entretien de la turbine, les travaux de réglage et les tests suivants ont été effectués :

- Contrôle de l'ensemble de la machine (vérification de l'alignement, etc.)

Les tests à bras ont été effectués par les Ateliers des T.E. pour la partie de la machine, la lubrification est assurée.

- Le contrôle entre points de la section des arbres de transmission : le travail n'est pas fait, la vérification sur place des arbres est différée par le défaut d'alignement.

- Pour la partie inférieure et des grueurs de fixation avec des vis et autres pièces ce travail est assuré.

- Les dispositifs de graissage avec la pose de graisseurs Stalder sont posés, mais il est à signaler l'absence de certains "cables".

La fixation et la mise en place de 2 arbres en position aux deux extrémités n'ont pas été faites, l'entreprise ne les avait pas retournés dans son offre de mise que le dispositif de blocage de la turbine tournante en position d'ouverture.

- Contrôle et nettoyage de la cage à billes centrale de la turbine. Après contrôle, il s'est avéré que la cage n'a subi aucune déformation, cependant elle a reçu un bon nettoyage et un bon graissage.

- Révision en état des verins : sur les 4 verins, les 3 étaient en bon état de fonctionnement, le 4^e a été démonté son arbre et son pignon conique sont remplacés par les Ateliers des Exploitations Industrielles à la charge de P.M.N.B. L'entreprise Masella se charge de remplacer les pignons d'appui suspendus sur les piles.

- L'entreprise a fourni 5 manivelles.

- Toutes les parties usées ou nécessitant des réparations ont été envoyées à faire.

- Trois essais d'ouverture effectués respectivement les 5 - 7 - et 11 Novembre ont eu lieu.

- Révision en état des deux extrémités de la turbine, 3 courroies sont posées, la 4^e se fera dès que possible, le restaurant bitumeux sera confié à une entreprise de la place à la charge de P.M.N.B. Les boulons de fixation de platelage aux extrémités sont remplacés.

Les 25 joints assemblés ne sont pas remplacés, l'entreprise est en mesure de les faire.

2° - Remplacement de raccords Victaulic sur la conduite d'eau - Le travail est fait par les ouvriers de l'entreprise en nombre de 20 avec les outils fournis. Les conduites sont remplacées, les 2 vannes de 150 mm sont remplacées, elles sont en bon état de marche, les deux aménagements sèches ne sont pas remplacés, mais l'entreprise a remplacé les conduites d'appui de la conduite. En conclusion les travaux sont estimés terminés à 50 % à cette date du 11/11/1962.

3° - Situation financière : elle accuse un disponible approximatif de 70 000 dollars soit 19,000,000 C.F.A.

4° - Remarques et recommandations : Après les 3 essais d'ouverture qui ont duré 1 h 55 - 1 h 16, 1 h 45 et compte tenu de la durée assez longue d'attente, la perturbation de l'activité de la population surtout dans le milieu scolaire, et les conséquences que cette attente peut engendrer dans certains secteurs (études supérieures populaires - Alimentation en eau etc) la réunion décide de demander au P.N.U.D. compte tenu du disponible financier d'autoriser la motorisation du mécanisme central avec toutefois la conservation du système manuel, les vannes d'appui conserveront leur système actuel, le coût sera communiqué par les Ateliers Navalia de la ville de France de son Directeur, à cet effet un télégramme sera adressé au représentant du P.N.U.D. à St-Louis, qui devra le communiquer à BAKA et NEW-YORK.

Par ailleurs la réunion demande au P.N.U.D. de prévoir la fourniture de 2 raccords Victaulic en réserve - pour éviter toute perturbation en cas de perte de ceux existants.

La réunion accepte les propositions de l'Entreprise il s'agit :
- la pose de repère d'ouverture et de fermeture
- la pose d'un mécanisme de réglage et de positionnement des raccords et joints Victaulic sur le plan horizontal.

- la mise en place d'une chaîne sur les joints Victaulic.

L'entreprise ne demande pas dans l'immédiat le règlement de ses travaux, mais elle fera une lettre de réclamation au P.N.U.D.

ccc/c

Pour l'entretien futur du Pont - un pont volant sera étudié et exécuté par les Ateliers des T.P. S.I. en accord avec les Ateliers Massilia qui se proposent de soumettre un projet. Le devis de travaux de remise en état du chaland atelier sera réactualisé et soumis aux autorités compétentes pour la fourniture et l'exécution des Travaux.

Il est également prévu de demander la protection des piles et surtout de la travée lors du passage des bateaux, le système de pieux en palplanche est retenu, la S.G.I. sera consulté pour le coût de la réalisation.

M. SAGALA expert des Nations enverra un Telex à Dakar, un Télec pour leur soumettre les propositions contenues dans ce P.V.

Il a été également demandé s'il restait des crédits de pouvoir les utiliser pour réaménager la superstructure du pont.

La Séance est levée à 17 h 30.

Pour le Sénégal

M. Ndiaye SALL

Pour la P.N.U.D.

Christian SAGALA

Pour la Massilia

M. Albouy

Idriss SARR

Cherif Moulaye SALL

Cherif Moulaye SALL

AVIS D'OUVERTURES DU PONT FAIDHERBE

Vu POUR AUTORISATION :

Le Chef du Service régional
des T.P. du Fleuve
p.o. Le Chef du Bureau

PONT FAIDHERBE DE SAINT-LOUIS

AVIS

Le PONT sera ouvert le jeudi 5 novembre 1981 -
à 9 heures pour le passage du essai d'ouverture

EMARGEMENT

Service régional des TP Fleuve

Le Gouverneur



SENELEC


Société
Sénégalaise
de Distribution
d'Energie
Electrique

Ateliers T.P. E.I.

Bureau Garnison




Radio Saint-Louis



Particulier ou Société demandant l'ouverture
du pont

Pour Massilia

Le Capitaine du Port




Le Pont d'Archerbe de Saint-Louis
Chef du Service régional
des T.P. du Fleuve
P.O. Le Chef du Bureau

PONT FAUCHERBE DE SAINT-LOUIS

AVIS


Le PONT sera ouvert le 7 novembre 1981
à 15 Heures pour le passage du essai d'ouverture

EMARGEMENT



Le Chef du Service régional
des T.P. du Fleuve
P.O. Le Chef du Bureau


SENELEC




Ateliers T.P. E.I.

Bureau Garnison
Service régional

Le Gouverneur




Chambre de commerce



Particulier ou Société demandant l'ouverture
du pont

Heugst Pour Massellia

Le Capitaine du Port P.O.



15/11/81
Vu POUR AUTORISATION :

Le Chef du Service régional
des T.P. du Fleuve
p.o. Le Chef du Bureau

PONT FAIDHERBE DE SAINT-LOUIS


AVIS

Le PONT sera ouvert le mercredi 11 novembre 1981
à 9 heures pour le passage du essai d'ouverture


EMARGEMENT

Service régional des TP Fleuve

SONEES




SENELEC



Ateliers T.P. E.I.

Bureau Garnison



Socio Saint-Louis


Le Gouverneur



Police centrale



Chambre de commerce



Particulier ou Société demandant l'ouverture
du pont ACH.

Le Capitaine du Port



MARINE MARCHANDE

Saint-Louis, le 19/11/1981

Capitainerie du Port de Saint-Louis

Le Capitaine de Port

à

OBJET : Rapport de fin de
stage des pilotes.

Monsieur ZAGALA,
Représentant du PNUD à
SAINT-LOUIS

Monsieur le Représentant,

En vue de la réalisation du barrage de Diama, le PNUD a financé divers travaux et activités dont la réparation de la travée tournante du Pont Faidherbe, l'éclairage des feux d'ouverture et fermeture du pont, la formation de cadres pour diriger les travaux d'entretien du pont et la formation des pilotes du Fleuve Sénégal.

Dans ce dernier volet qui nous intéresse, le programme pratique suivant a été suivi sous la direction technique du Capitaine de Port et sous le contrôle du Représentant du PNUD, du 15 Octobre 1981 au 19 Novembre 1981.

- Reconnaissance des seuils et bancs de sable (de Gandiolo à Diama) ;
- Navigation par sonde (suivi du chenal) ;
- Position par relèvements ;
- Navigation par relèvements et alignements ;
- Navigation au compas ;
- Recherche des zones de mouillage ;
- Contrôle des zones d'évitage et mouillages ;
- Tenue de route rivière ;
- Lecture carte marine ;
- Passage du Pont Faidherbe.

Des séances de travail ont été tenues et des cycles de sorties très variables selon la période de la journée (05 h 30 à 20 h 00) organisées pour permettre aux futurs pilotes d'exercer aux différentes heures possibles de pilotage en rivière et reconnaître les divers amers de jour comme de nuit, pour rendre plus mûrs les stagiaires

... et une formation...
 ... ils seront appelés à exercer durant certaines
 ...

Les agents de la Capitainerie ont toujours eu la
 vocation d'assister les navires et convois qui passent la
 barre et remontent le fleuve. Ce qui fait qu'ils maîtrisaient
 déjà le cours du Fleuve Sénégal ; les uns en amont et les au-
 tres en aval du Pont Faidherbe.

Durant la période de formation, les stagiaires ont
 acquis les connaissances qui leur faisaient défaut car les
 activités sont restées nulles presque ces 8 années passées,
 ce qui a conduit à la formation complémentaire et leur a per-
 mis de renouer avec le passé.

La formation en général a commencé par la maîtrise de
 déplacement de bancs de la passe à Gandiole, les sorties en
 rades extérieures, les différents amers au niveau de la barre,
 les exercices d'entrée et de sortie à l'embouchure, des pas-
 sages du Pont Faidherbe (2 fois en vedette - 2 fois avec con-
 vois remorqués), des séries de navigation avec la vedette, le
 sondage des seuils et bancs avec les pinasses et la sortie
 avec un bateau loué à cet effet et le pilotage de ce dernier
 confié, aller et retour aux pilotes pour l'exercice final de
 la formation en compagnie du Représentant du PNUD.

A l'issue de cette série de perfectionnement, pour
 pilotage sur le Fleuve Sénégal, sur un effectif de 8 stagiaires
 constants à la formation pour un total inscrit de 11 personnes,
 les 3 agents suivants ont été retenus en vue d'assurer le pi-
 lotage des convois et unités allant à Diama, vu leur sérieux
 et leur régularité et connaissances pratiques et 1 quatrième
 suppléant en cas d'indisponibilité des premiers :

1. Abdou TALL
2. Adama DIALLO
3. Mansour SALL
4. Abdoulaye DIAGNE

Lors de chaque opération de pilotage sur le fleuve
 pour la conduite, le pilote désigné par le Capitaine de Port
 sera accompagné d'un aspirant qui aura à le seconder durant
 la sortie, ce qui permet de doubler le pilote en cas de néces-
 sité et maintenir les sorties en vue de continuer le cycle de
 formation et d'éviter les ruptures prolongées entre le person-
 nel de la Capitainerie et le Fleuve Sénégal qu'ils sont appelés
 à fréquenter.

Je ne terminerai pas ce présent rapport sans remercier


(3)

le PNUD de sa disponibilité et son assistance à travers son Représentant Monsieur ZAGALA toujours présent et qui nous a permis de réaliser ce cycle de formation très important si l'on sait que le Fleuve Sénégal doit renouer avec le passé sur la Navigation qui est appelée à se développer et à assurer à travers des pilotes compétents la sécurité des convois et des bateaux navigants sur le Fleuve.

AMPLIATIONS/

Gouvernance
D.M.M. Dakar.

Le Capitaine de Port



0095
909 DKR MT

7761 BNDSSL SG
676 UNDEVPR SG

MONISUE

MONSIEUR ZAGALA
HOTEL RESIDENCE
SAINT LOUIS -

GEN 213 ZAGALA
REF VOTRE LETTRE 5 NOV. CONSTATONS A QUE SEULES MARCHANDISES PORTEES
SUR FACTURES NO 3 PAS ENCORE LIVREES. ELLES CONCERNENT PETITES
FOURNITURES NON DISPONIBLES HORS TAXES. VOUS AUTORISONS LES ACQUERIR
SUR PLACE MEU MEILLEURS CONDITIONS MARCHE. STOP
CABLONS A OPE POUR AUTORISATION DEPENSES ADDITIONNELLES 600.000 FCFA.

BORNA UNDEVPRO C DAKAR +

COL GEN 213 5 3 600.000 FCFA +

12/11/1981 +

NNNN

7761 BNDSSL SG
676 UNDEVPR SG

UNITED NATIONS
DEVELOPMENT PROGRAMME

PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT



NATIONS UNIES
DAKAR

Monsieur ZAGALA
Hôtel Résidence
Saint-Louis

Dakar, le 12 novembre 1981

With the compliments
of the
United Nations Development Programme

Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joints copie du câble de M. Cella ainsi que copie de notre câble du 11 novembre.

O. Sorgho-Moulinier
Odile Sorgho-Moulinier
Assistante au Représentant Résident

TELEX

**MOUL RESIDENCE
SAINT LOUIS**

GEN 213 ZAGALA

**RE VOTRE LETTRE 5 NOV. CONSTATONS QUE SEULES MARCHANDISES FOURNIES
SUR FACTURE No 3 PAS ENCORE LIVREES. ELLES CONCERNENT PETITES
FOURNITURES NON DISPONIBLES MORS TAIRS. VOUS AUTORISONS LES ACQUERIR
SUR PLACE MEILLEURES CONDITIONS MARCHES. STOP
CARBONS A COT POUR AUTORIZATION DEPENSES ADDITIONNELLES 600.000 FCFA.**

BOHRA



11 novembre 1961

File : GEN/81/006

Account : CFE

GEN/fa

08m/11/11

HOTEL RESIDENCE
SAINT LOUIS-

GEN219 ZAGALA DE SUBTAS/OPE PORT FAIDHERBE
SUITE HOTEL 24/25 PRIERE PROCEDER PAIEMENT PIECES RECHANGE
STATIONNEMENT TRAVAIL TOTAL 88.882 CFA STOP PRIERE
VOS ACTIVITES POUR LE DEPART SAINT-LOUIS CORRESPOND FIN VOS
ACTIVITES. JE VOUS INFORME AVEC ACCORD CELLA ET PRIGGE COMMUNIQUE
PAR TELEX QUE VOUS TRANSMETTONS -

BORNA

18 NOVEMBRE 1981+

⊕
7761 BNDSSL SG
676 UNDEVPR SG

⊕
7761 BNDSSL SG
676 UNDEVPR SG

PRIERE RETRANSMETTRE MESSAGES SUIVANTS A MR ZAGALA HOTEL RESIDENCE
SAINT LOUIS MERCI POUR VOTRE COLLABORATION.

HOTEL
RESIDENCE
SAINT LOUIS-

GEN219 ZAGALA
TELEX SUIVANT RECU CITATION PE40 BORNA ZAGALA INFO MISC1045 PRIGGE
DE BRUYNTJES RE SEN/81/006 PONT FAIDHERBE. REVOTEL DP507
AAA FELICITATIONS A VOUS ET MESSRS VECCHIA ET MORACCHINI.
BBB PROPOSE QUE VOUS RESTERIEZ EN PLACE JUSQU'A LA TERMINAISON
DES TRAVAAG NOTAMMENT SIGNALISATION TRAVEE ET REMISE EN ETAT EXTREMI-
TES.
CCC VEUILLEZ SOUMETTRE PLAN D'ACTIVITES AU RESREP M. BORNA COUVRANT
PERIODE NECESSAIRE POUR TERMINER TRAVAUX, POUR QUE L'OPE PUISSE
AMENDER CONTRAT. (CELLA) FIN CITATION-

BORNA

18 NOV 1981

7761 BNDSSL SG
676 UNDEVPR SG

MS

7761 BNDSSL SG
676 UNDEVPR SG

VEUILLEZ RETRANSMETTRE MESSAGE SUIVANT A MR ZAGALA HOTEL RESIDENCE
ST LOUIS MERCI DE VOTRE COOPERATION.

7761 BNDSSL SG

HOTEL RESIDENCE
SAINT-LOUIS=

GEN222 ZAGALA
OPE VOUS AUTORISE ~~XXXX~~ PAYER PERSONNEL TP A CONCURRENCE 149-420 CFA.

BORNA+

COL GEN222 149.420 CFA

20 NOVEMBRE 1981+

7761 BNDSSL SG
676 UNDEVPR SG

TELEX ENVOYES PAR L'INGENIEUR
REPRESENTANT LE P.N.U.D.

676#
676#
7761 BNDSSL SG#
676 UNDEVPR SG

676 UNDEVPR SG
7761 BNDSSL SG

071 13 13
61 13 37

BND

OBJET : PONT FAIDHERBE SAINT-LOUIS

A L'ATTENTION DE MR. BORNA ET DE MME MOULINIER
AVEC PRIERE DE TRANSMETTRE+++TRANSMETTRE A L OPE ET A MR.
PRIGGE(TELEX 772707 DRGH EN ALLEMAGNE FEDERALE):

LE PREMIER ESSAI DE ROTATION DE LA TRAVEE TOURNANE EFFECTUE
LE 28.10.1981 A 7 HEURES EST NEGATIF POUR CAUSE DE FIXATION
DEFECTUEUSE DU PALIER, MAINTENANT L ARBRE DE COMMANDE.
NOUS COMPTONS EFFECTUER UN AUTRE ESSAI CETTE SEMAINE APRES
MODIFICATION DE LA FIXATION.

LES FUITES DES VANNES SONT ACCEPTABLES , NOUS LES MAINTENONS EN
PLACE.

-A L ATTENTION DE MR. BORNA ET DE MME MOULINIER

AVEC PRIERE DE TRANSMETTRE A L OPE :

LE DEVIS ETABLI PAR LES TP/EI POUR LA FORMATION DES TECHNICIENS
EN ENTRETIEN DES PONTS METALLIQUES ATTEIND 982 216 FCFA DONT
149,420FCFA POUR LE PERSONNEL PERMANENT DES TP/EI.PRIERE DE TRANS-
METTRE VOTRE ACCORD POUR CONTINUER LES TRAVAUX-

- A L ATTENTION DE MR. BORNA ET DE MME MOULINIER:

QUELLE EST LA PROCEDURE A SUIVRE POUR NE PAS
AVOIR A PAYER D++LES TAXES DU SENEGAL DEMANDEES PAR LES FOURNIS-
SEURS.

SALUTATIONS.

MR.ZAGALA

BIE

SAINT-LOUIS, LE 28.10.1981

676 UNDEVPR SG
7761 BNDSSL SG

BIEN RECU SVP
BIEN RECU BIBI

POUR LA REPONSE VOUS POUVEZ APPELER LE NO TELEX DE LA BNDS ST LOUIS
NO 7761 MERCI

7761 BNDSSL SG#
676 UNDEVPR SG.

Vu le TP
[Signature]

Vu
[Signature]

676#

676 UNDEVPR SG

7761 BNDSSL SG

OBJET PONT FAIDHERBE SAINT-LOUIS

=====

A L ATTENTION DE MR.BORNA ET DE MME MOULINER
AVEC PRIERE DE TRANSMETTRE A L OPE ET A MR.FRIGGE.

L ESSAI DE ROTATION EFFECTUE LE 30.10.1931 DE 7 HEURES
A 9HEURES 40 MINUTES EST NEGATIF POUR CAUSE DE BLOCAGE DE LA
TRAVEE TOURNANTE A 30DEGRE.
NOUS COMPTONS :

-REVOIR L ENSEMBLE DU MECANISE+++MECANISME DE ROTATION ET DES
CHEMINS DE ROULEMENT

-FAIRE GRAISSER TOUTES LES PIECES MOBILES

-FAIRE CONFECTIONNER UNE DEUXIEME ROUE A BRAS

-FAIRE CONFECTIONNER UNE RONDELLE POUR CALER

UN PIGNON CONIQUE

-DISPOSER D UN TIRE FORT PLACE SUR TRAVEE FIXE COTE SOR ET D UN
CABLE FIXE SUR LA TRAVEE MOBILE COTE SAINT-LOUIS POUR EFFECTUER
LE PROCHAIN ESSAI

SALUTATIONS

MR.ZAGALA

SAINT-LOUIS, LE 30.10.1931

676 UNDEVPR SG

7761 BNDSSL SG

Vu l'admission
TP.
Heughebaert

676#

676 UNDEVPR SG

7761 BNDSSL SG

BIEN RECU LE MESSAGE DE TOUT A L'HEURE

BIEN RECU

OKMCI

676 UNDEVPR SG

7761 BNDSSL SG

509#

509-

676#

676 UNDEVPR SG

7761 BNDSSL SG

VOUS RECEVEZ NOS MESSAGE SVPT

ICI BND5 SAINT LOUIS NOUS AVONS UN MESSAGE URGENT POUR VOUS DE LA PAR
DE MR ZAGALLA

OKMC)

#

676 UNDEVPR SG

7761 BNDSSL SG

PROJET PONT FAIDHERBE SAINT LOUIS

A L ATTENTION DE MR BORNA ET DE MME MOULINER
AVEC PRIERE DE TRANSMETTRE A L OPE ET A MR PRIGGE :
TROIS ESSAIS D OUVERTURE POSITIFS ONT ETE EFFECTUES
LES MANOEUVRES DE ROTATION POUR L OUVERTURE ET LA FERMETURE
ONT DURE 1 HEURE 16 MN. LE 7.11 ET 1 HEURE 45 MN LE 11.11. IL EST
SOUHAILABLE DE METTRE EN PLACE UN MOTEUR AUSSI RAPIDEMENT QUE POSSIBL
POUR ASSURER L OUVERTURE ET LA FEZ++FERMETURE EN 20MN.

LE RECENTRAGE EST EXCLU. IL RESTE A L ENTREPRISE MASSALIA DE PETITS
TRT++TRAVAUX DE FINITION.

LEUR DEPART EST PREVU LE 13.11.
SUITE DE MES ACTIVITES :

- CONTROLE DU BITUMAGE
- CONTROLE DES TRAVAUX DE SIGNALISATION FLUVIALE
- CONTROLE DE LA FORMATION DES PILOTES MANOEUVRANT SUR
CHALAND-

- PREPARATION DU RAPPORT DE FIN DES TRAVAUX-
- PREPARATION DE L APPEL D OFFRES POUR LA DEUXIEME PHASE DES TRAVAUX
- DEPART DE SAINT LOUIS POUR DAKAR PREVU LE 21.11.

A L ATTENTION DE MR BORNA ET DE MME MOULINIER :

DOIS-JE PAYER LA FOURNITURE DES PIECES RECHANGE DU PONT?

CES PIECES ETAIENT STOCKEES AUX ATELIERS DES TP AVANT NOTRE ARRIVEE
A SAINT LOUIS ET NE PEUVENT ETRE UTILISEES QUE POUR LKE PONT ELLES ME
SONT FACTUREES A :

12.142+49.730+27.010 = 88.882 F CFA + MAIN DOEUVRE

UN REFUS DE PAIEMENT PEUT ENTRAINER LE BLOCAGE DES TRAVAUX.
REPONDRE D URGENCE.

SALUTATIONSS
SAINT LOUIS, LE 16.11.1981

ZAGALLA


676 UNDEVPR SG

AVEZ VOUS BIEN RECU CE MESSAGE?

OK BN RCU MCI BIBI#

676 UNDEVPR SG

7761 BNDSSI SG



FACTURES DES TRAVAUX EXECUTES PAR L'INTERMEDIAIRE
DE L'INGENIEUR REPRESENTANT LE P.N.U.D.

BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU SÉNÉGAL

R.C. DAKAR 6646 B SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 12-MILLIARDS DE Ffr CFA LBS U.S.
SIÈGE SOCIAL : 2, AVENUE ROUME — DAKAR (REPUBLIQUE DU SÉNÉGAL)

AVIS DE CREDIT

SIÈGE ORDONNATEUR	SIÈGE EXPÉDITEUR
MONTANT CRÉDITÉ 1.680.000-	DESTINATAIRE

Nous avons l'honneur de vous faire connaître que nous avons reçu un ordre de virement en exécution duquel nous **CREDITONS** votre compte du montant ci-dessus.

PROJET REPARATION DU PONT
FAID HERBE ST-LOUIS "SEN/81/0064"
N.º ZAGALA
SAINT-LOUIS (FENEBAU)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		CODE		VALEUR
SIÈGE	NUMÉRO DE COMPTE	CLE		
9531	132540	92	D'ORDRE DE	
X				

Veuillez agréer nos salutations distinguées.
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU SÉNÉGAL

DEFINITION

... d'un pignon contre un arbre
... d'un pignon contre un arbre
... d'un pignon contre un arbre
... d'un pignon contre un arbre

RESEARCH REPORT

.....	49.730
.....	27.040
.....	405
.....	2.727
.....	1.812
.....	2.130

RESEARCH

Compresseur - Appareil à sabler - Eta-lineur - Tour -
 26 heures à 540 frs 14.040

1990

- Reporters pendant 20 heures à 500 frs 32:000

* TOTAL 129,854 *

Le présent devis à la somme de :

SOIXE VINGT NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE QUATRE FRANGS./..

Le Chef des Ateliers
Chargé des travaux :

~~Cherif Bouhaya BAH~~

Re Chat. 64-11 Subdivision

LE CHEF DE SERVICE REGIONAL
DES 3 DE CLASSE

LU & DEPT.

Le Client.-

N° 980635

DATE 11-81

Cachet du Service (ou Poste)

Le Regisseur (ou) le Percepteur

9

Reçu de M. NUD. Pont Faidherbe
la somme de Cent Vingt Neuf
mille huit cent cinquante
quatre francs ci.. 129.854

Certificat n° 41 du 10-11-81

<u>Main d'œuvre</u>	<u>32.000</u>	"
<u>Machines</u>	<u>14.040</u>	"
<u>Matériaux</u>	<u>83.814</u>	"
		"
		"

NATURE ET DETAIL DE LA DÉPENSE

Pour diverses fournitures et divers
travaux suivant devis N° 146 du 4 Novembre 1981

Matériaux	83.814
Machines	14.040
Main d'œuvre	32.000

A reporter 129.854



NOMS & PRENOMS	TAUX	TOTAL	SIGNATURE
Adama	1.250	5.000	
Djibril DIEYE	1.250	5.000	
N'Diogou	1.250	2.500	
Cheikh DIAW	1.250	3.750	
Abdoulaye SECK	1.250	2.500	
Adboulaye SAMB	1.250	2.500	
Mangoné	1.250	2.500	
Alioune DIOP	1.250	3.750	
Alassane	1.250	1.250	
Bamba	1.250	2.500	
Moussa FALL	1.250	2.500	
		<u>33.750 frs</u>	

Arrêté le présent Etat à la somme de :
TRENTE TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE FRANCS.

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT

N. _____ T. P. E. I.

'Service Régional
DES T. P. FLEUVE

Saint-Louis. le _____ 197


SUBDIVISION
des
Exploitations Industrielles
SAINT-LOUIS

A T T E S T A T I O N

ANALYSE

Je soussigné Chérif Moulaye, chef des Ateliers des Travaux Publics, chargé du contrôle des travaux de réparation de la Travée tournante du pont Faidherbe, certifie que la somme de Trente trois mille sept cent cinquante francs (33.750) a été payée aux manoeuvres temporaires, chargés de l'ouverture du pont (voir état de paiement ci-joint).

Saint-Louis, le 18.II.1981


Chérif Moulaye SALL

REÇU DE MR. ZAGALA

La somme de TRENTE TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE
FRANCS pour les frais d'ouvertures des 30/40 - 5-7-11-1981.

Le Responsable des Travaux



Chérif Moulaye SALL

- OUVERTURE PONT FAIDHERBE -
(3 Ouvertures)

Prénoms et Noms		Taux	Total	Emargement
.	Samba DIOP	1.250	3.750	<i>[Signature]</i>
.	Cheikh DIAW	1.250	3.750	<i>[Signature]</i>
.	Demba FAYE	1.250	3.750	<i>Faye</i>
			11 .250 Frs =====	

Arrêté le présent état à la somme de :
ONZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE FRANCS./.-

Saint-Louis, le

Le Responsable,

EMILE

Saint-Louis, le 18 novembre 1981

Facture pour travaux de goudronnage sur
la travée tournante du pont Faïdherbe


Fourniture de 200 kg de goudron à ~~500~~FCFA soit 110 000 FCFA

Fourniture de coquillage et de sable 9 750 FCFA

Main d'œuvre (3 personnes) 25 000 FCFA

Total 144 750 FCFA

Payé à M^r CHAMAS Ibrahim



propriétaire d'un établissement
situé en face du monument
aux morts sur la presqu'île
de Barbarie à Saint-Louis

LA SAINT-LOUISIENNE ELECTRIQUE

Société anonyme au capital de 10.000.000 de Francs C.F.A.

Siège Social Dakar

ECLAIRAGE

H. T. — B. T.

Dépannage—Entretien


Succursale Saint-Louis

MONTANT DE : 73.578 FRCS C.F.A.

RÉFÉRENCE N°

**Monsieur
ZAGALA, HOTEL LA RESIDENCE**

SAINT - LOUIS
=====



H.L.M. Gueule Tapée Rue 59 X 66

Tél 361-63 - B. P. 629

B. N. D. S. N° 383 DAKAR

SGBS - N° 5936 - O DAKAR

R.C. 31.36

rue Brière de l'Isle x rue Bisson

Tel. 71 328 - B. P. 49

B. I. C. I. S. 5703 Saint-Louis

DAKAR. LE

Saint-Louis, le 24 Octobre 1.981

DEVIS N°15.11/SL/1981

Imprimerie officielle — Saint-Louis

**AFFAIRE : Installation Réseau Electrique
commandant la signalisation Fluviale sur
le Pont Faidherbe à St-Louis.**

Fourniture de :

4	Douilles E 27 à vis.	450	1.800
4	Ampoules E27 220v 150 w.	960	3.840
2	Interrupteurs étanche plexo.	950	1.900
1	Potelet galvanisé 45 x 45 long 3,m50.	7.500	7.500
100	Colliers de serrage rilsan 9 x 92.	150	15.000
5 m	Câble V.G.V. 3 x 2,5 mm2.	425	2.125
2	Rouleaux scotch isolant.	125	250
1	Tableau bois.	300	300
	Visseries.	2.000	2.000

MAIN D'OEUVRE :

14 H	Chef Monteur Africain.	1.050	14.700
14 H	Monteur Africain Qualifié.	850	11.900
	T.V.A. SOIT : 20 %.		12.263

TOTAL FRCS C.F.A. T.T.C. 73.578
=====

ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME DE :

SOIXANTE TREIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT FRCS C.F.A.

P/LA SAINT-LOUISIENNE ELECTRIQUE.

EL HADJ ABDOULAYE DIALLO.
=====

po

LA SAINT-LOUISIENNE ELECTRIQUE

S.A.R.L. au capital de 20.000.000 de Francs C.F.A.

Siège Social : DAKAR

Succursale de Saint-Louis

H. T. - B. T.

Dépannage - Entretien

MONTANT DE : 73.578 FRCS C.F.A.


REFERENCE N°

MONSIEUR

ZAGALA, HOTEL RESIDENCE

SAINT-LOUIS

=====



H. L. M. Ouagadougou
Galerie des Arts Opt. Ouagadougou
Face Marché

Tél. 21-33-25 - B. P. 629

BNDS N° 383 Dakar

B G D S N° 5936-0 Dakar

Registre de Commerce N° 3136

B.I.C.I.S. N° 221.448 DAKAR

Rue Brière-de-Misla X Rue Bisson

TELEPHONE 61-13-28 B. P. 49

B.I.C.I.S. N° 9531-001380-43

SAINT-LOUIS

FACTURE N°1091/SL/81

Saint-Louis, le 20/11/1.981

Imp. Off. St.-Louis

AFFAIRE : Installation Réseau Electrique
commandant la signalisation fluviale sur
le pont Faidherbe à Saint-Louis.

-----oOo-----

Travaux réalisés conformément aux termes
de notre Devis n° 1511 / SL / 1.981 en date
du 24 Octobre 1.981.

POUR UN MONTANT ET FORFAITAIRE DE :

73.578

TOTAL FRANCS C.F.A.

73.578

=====

ARRETE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

SOIXANTE TREIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT FRCS C.F.A.

P/LA SAINT-LOUISIENNE ELECTRIQUE.

EL HADJ ABDOULAYE DIALLO.

=====

LA SAINT-LOUISIENNE
ELECTRIQUE

LA SAINT-LOUISIENNE

ELECTRIQUE

Rue Brière-de-Misla

B. P. 49

Saint-Louis

Reçu acquit
en espèces
le 20/11/1981

PNV - Conf P/Hall

C. F. A. O. SÉNÉGAL S. A. AU CAPITAL DE 660 MILLIONS - SIÈGE SOCIAL : AV. FÉLIX ÉBOUE - DAKAR

DEVIS ESTIMATIF

Pour la confection d'un coffret métallique pour
l'installation des appareils de signalisation au pont Faidherbe
sur la demande de M.Christian ZAGALA- Expert des Nations Unies,
chargé de la surveillance des travaux du Pont Faidherbe à Saint-
Louis.

MATIERES:

Tôle noire de 30/10	= 2 feuilles (Matières à fournir
Coqnière de 25x25x25	= 2 longueurs (par le client.
Boulons TR de 6x60	= 20 (
Rondelles de 6	= 60 (
Ecrous de 6	= 20 (
Electrodes 2,5 -50 à 30,50	=	I.515
Plexiglace de 6m/m.-I,60xI,60	=	9.436
Peinture argentée 5kgs	=(
Minium de plomb 5kgs	=(Matières à fournir
Peinture anticorrosive grise 5kg=(par le client .

MACHINES:

Cisaille, perceuse, plieuse de tole 8h. à 540.....	4.320
Poste arc 4h. à 900 =	3.600

MAIN D'OEUVRE:

2 ouvriers pendant 24h. à 800 =	38.400
---------------------------------------	--------

TOTAL= 57.281 -

Arrêté le présent devis à la somme de CINQUANTE SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE
VINGT UN FRANCS.

Le Chef des Ateliers
chargé des travaux

Le Chef de la Subdivision des E.I.

Chérif Moulaye SALL

Idrissa SANE

Le Chef du Service Régional des TP.Fleuve

Lu & Accepté

L'Expert des Nations Unies

Mbaye SALL

Christian ZAGALA

N° 980634

Reçu de M. *PNW (Chantrea P. Kaidhabe)*
 la somme de *Cinquante Sept*
Mille deux cent quatre
Vingt et un francs d. *57.281*

DATE *11-81*

Libellé du Service (ou Poste)

Le Représentant (ou) le Percepteur

Compte n° *43 du 16. 11. 81*

<i>Main d'œuvre</i>	<i>38.400</i>
<i>Machines</i>	<i>7.920</i>
<i>Matériaux</i>	<i>10.961</i>

"

"

"

"

"

NATURE ET DETAIL DE LA DÉPENSE

Confection d'un coffret pour installation signalisation

<i>Matériaux</i>	<i>10.961</i>	
<i>Machines</i>	<i>7.920</i>	
<i>Main d'œuvre</i>	<i>38.400</i>	<i>57.281</i>

PAYÉ
Chantrea P. Kaidhabe
le 11-81

57.281

STATION
NEAR SAINT LOUIS


CAPITAINE DU PORT DE SAINT LOUIS

nature	: quantité	: prix unitaire	: montant total
Essence	:	:	:
sous	:	:	:
Douane	: 851	: 91 Frs	: 7735 Frs
:	:	:	:

Arrêté le présent montant à la somme de:
-Sept mille sept cent trente cinq Francs.

LE GERANT

El-Hadj Mamadou SECK
Gerant Station MOBIL OIL
GUET N'DAR ST LOUIS



MR. HARRY AMADON FALLON N° 22421

Gérant Station SHELL 1

Poste N° 22421 SAINT-LOUIS

FACTURE N°

23/10/1981

MR. CAPITAINE RIE S/C P.N.V.D. SAINT-LOUIS

NATURE

QUANTITE

PRIX UNITAIRE

PRIX TOTAL

ESSENCE

S/D

439

91

39949

ARRETE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE TRENTE NEUF MILLE

NEUF CENT QUARANTE

MR. AMADON

MR. AMADON FALLON N° 22421

Gérant Station SHELL 1

Poste N° 22421 Saint-Louis

Original

ANNÉE 197

Arrêts du

Marine Mathande

IMP. OFFICIELLE — SAINT-LOUIS

Total général

RE dressé par l'Officier de port soussigné.
St. Louis, le 12/12/1914

1984

VAIRE dressé par l'Officier de port so
St. Louis, le 11/11/11

450-27 +8R
DIALTABE DIACK

TRANSPORT FLUVIAL

PODOR

SAINT-LOUIS — ROSSO — PODOR — BOGHE — KAEDI

Saint-Louis, la **02 NOV. 1981**

M

P. N. U. D

Doit

FACTURE N° 0004/T.F.D.D./81

Location Péniche pour stage plotage pratique
Saint-Louis Disma à 100.000 F jour.

ARRETE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
CENT MILLE FRANCS./.

**AL TARE DI ACK
TRANSPORT FLUVIAL
PODOR**

[Signature]

Ets. MAUREL & PROM (Sénégal)

AGENCE DE SAINT-LOUIS

R. C. SAINT-LOUIS N° 203

R. C. P. SAINT-LOUIS N° 0007 R. I. G. I. S. N° 000 000 00

R. I. L. D. DAKAR 20.012.272 R. N. R. S. SAINT-LOUIS 023.431

T.M. N° 01-10-43 - 01-12-42 - R. P. 201

FACTURE N° 32.877/SQR

(à rappeler sur avis de crédit)

Doit CAPITAINEURIE DU PORT (PNUD)

SAINT-LOUIS

AUX ÉTABLISSEMENTS MAUREL & PROM SAINT-LOUIS

BORDS/ce	NUMÉROS	DU	
QUANTITES	DESIGNATION des Marchandises Livrées	PRIX de l'Unité	DECOMPTE
400	Litres Gas-Oil	150	60.000 =====

Arrêté la présente facture à la somme de Soixante Mille Francs

PIÈCES JOINTES

Acte de Société des Établissements MAUREL & PROM joint au mandat 739

Budget de Protectorat Exer. 1920 chap. 2 payé à Dakar 25/5/20

Saint-Louis, le 23 Octobre 1981

P. pour Établissements Maurel & Prom

ESCO

QUAI ROUME

SAINT-LOUIS - SÉNÉGAL

B. I. C. I. S. SAINT-LOUIS N° 5736

R. COMM. SAINT-LOUIS N° 4360

ENTREPRISE SENEGALAISE DE COMMERCE

TELEGRAMME : ESCO SAINT-LOUIS

B. P. 304 - TEL. 71-030

FACTURE N° 000956

Saint-Louis, le

24 Octobre 1981

DOIT :

PNUD

Saint Louis

2	Tôle noire de 80/10	16620	81240
2	Cornière de 60x60x6	10845	21690
1	Fer plat de 60x6	6408	6408
16	Boulons 12x40	100	1600
40	Minium O.G. 6	1450	58000
3	Bouteilles électrodes 3,15	6012	18036
1	Change Oxygène	93 1/2	93 1/2
1	Acétylène	6015	6015
1/2	Peinture anticorrosive XL	1800	135000
30	Pinceaux de 80	1250	37500
20	de 40	650	13000
5	Marteaux à forger	1607	8035
5	Brosses métalliques	800	4000
30	litres diluant Cellulosique	1430	42900
20	synthétique	1200	24000
90	Peinture anticorrosive Flu	2300	207000
			691.796

Après la présente facture à la somme de :

Six cent quatre vingt dix sept mille sept cent quatre -
vingt seize francs.

Pour Reçu

le 28 Octobre 1981

S-

La Direction

J

MAUREL & PROM Sénégal

Saint - Louis Le 6.11.1977

Bordereau de Livraison N° 0019795

№ 0019795

17

ZAGALA

PNWD

[illegible]

MACHINES :


Cisailleur - Meule - Perceuse.....	10h à 540.....	5.400 ✓
Poste soudure arc.....	16h à 900.....	14.400 ✓
Poste oxy - acétylénique.....	3h à 540.....	1.620 ✓

MAIN D'OEUVRE :


10 manoeuvres fournis par le Client		
4 ouvriers pendant 40h à 800.....		128.000 ✓
Total :		149.420 ✓

ARRETE le présent devis à la somme de :
CENT QUARANTE NEUF MILLE QUATRE CENT VINGT FRANCS.


Le Chef des Ateliers Fer & Naval
Chargé des Travaux


Chérif Moulave SALL

Le Chef de la Subdivision




Le Chef du Service Régional des
TP du Fleuve



lu et accepté

Le client



Diogon	DIERE	!	17.532	!
Cheikh	DIAN	!	17.532	!
Abdoulaye	SECK	!	17.532	!
Abdoulaye	SAMB	!	17.532	!
Mangoné	FALL	!	17.532	!
Bamba	MBAYE	!	17.532	!
Moussa	FALL	!	17.532	!
TOTAL.....		!		!
		!	157.788	!
		!		!

Arrêté le présent Etat à la somme de : CENT CINQUANTE SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT FRANCS.

Saint-Louis le 5/11/1981


Le Chef des Ateliers
chargé du contrôle des travaux

Chérif Moulave SALL
Chérif Moulave SALL

L'expert chargé de la
Surveillance des Travaux

CH. ZAGALA
CH. ZAGALA

Pays à l'usage



PROCES-VERBAL

Saint-Louis
DE TRAVAIL PUBLIC

SURVEILLANCE

Expéditions Indivisibles

SAINT-LOUIS

ANALYSE

Je soussigné SAINT-LOUIS Chef des Travaux des
Travaux Publics, soussigné en tant que Chef des Travaux de la travée
tournante du pont Faidherbe, certifie que la somme de Cent cinquante sept
mille sept cent quatre vingt huit (157.788) francs a été payée aux ma-
nœuvres temporaires employés aux travaux d'entretien de la travée tour-
nante dudit pont (voir état ci-joint).

Saint-Louis le 18 Novembre 1981



Saint - Louis le

№ 0006140

ence de Saint - Louis

PNW 1 - Mr. ZAGALA

[illegible]

Int: Monsieur ZAGALA,

Photocopie Pont Faidherbe

$$102 \times 150^{\circ} = 16.050^{\circ}$$

Seize mille cinquante fr.

le 21.11.81.



JEAN VINGENT
 Sténographie - Papeterie
 Meubles de Bureau
 17, rue de la République

Mois A G / 11 / 81

5 Photocops 200 = 1000

JEAN VINGENT
 Sténographie - Papeterie
 Meubles de Bureau
 17, rue de la République

Page payant

Etablissements

Saint - Louis Le

28 11 81

UREL & PROM Sénégal

Agence de Saint - Louis

Bordereau de Livraison N° 0014351

10	like ESS enc	de di noir	a	25	250
2550 francs					
UREL & PROM					

A reporter

Timbre 30

POUR DAKAR

AVEC 1250

TAXE 1250

15-10-1981

Timbre 30

POUR DAKAR

AVEC 1650

TAXE 1650

15-10-1981

REÇU DE VERSEMENT

[Signature]
Le Client

[Signature]
Le Caissier

Pour être valable, le présent avis doit être revêtu de DEUX (2) signatures

Arrêté la somme de
Deux mille francs

DECOMPTÉ DE MONNAIE	
PIECES de	BILLETS de
100	10.000
50	5.000
25	1.000
10	500
5	100
2	TOTAL BILLETS
1	TOTAL PIÈCES
TOTAL PIÈCES	TOTAL

Le Souscripteur

Le Caissier

TIMBRE

REÇU DE VERSEMENT

0264926

Nom du Client : *DR PROTELEX, St-Louis DAKAR*
VERSEMENT DE *M. R. ZAGALA*

N° de Compte du Client : *411166431*

2000
Montant de l'opération

6-11-81
Date du jour

B.N.D.S.
REÇU
Saint-Louis

Pour être valable, le présent avis doit être revêtu de DEUX (2) signatures

Arrêté la somme de
Deux mille francs

DECOMPTÉ DE MONNAIE	
PIECES de	BILLETS de
100	10.000
50	5.000
25	1.000
10	500
5	100
2	TOTAL BILLETS
1	TOTAL PIÈCES
TOTAL PIÈCES	TOTAL

Le Souscripteur

Le Caissier

TIMBRE

DEVIS DE TRAVAUX NON EXECUTES

Fait par :
M. Christian ZAGALA
Expert des Nations Unies
chargé de la surveillance
des travaux de remise en
état de la travée tournante
du pont Faïdherbe à Saint-Louis

Dakar, le 23 novembre 1981

Note sur le dossier d'appel d'offres
des travaux de deuxième phase
du pont Faïdherbe à Saint-Louis

Le pont Faïdherbe nécessite des travaux de remise en état de la structure métallique, de protection de la travée tournante en position d'ouverture contre les chocs de bateaux, de motorisation pour exécuter la rotation de la travée tournante et de remise en état des appuis mobiles.

Monsieur Mbaye SALL, Directeur des Travaux Publics de Saint-Louis, voulait utiliser les crédits du PNUD restant de la première phase des travaux pour commencer immédiatement les travaux prévus pour la deuxième phase des travaux. Cette initiative n'est pas souhaitable car l'ensemble des travaux ne pourra pas être exécuté avec un budget si réduit. Il s'en suivra des coûts supplémentaires par rapport aux travaux prévus pour la deuxième phase par suite du repli du chantier de la première entreprise, de l'installation de chantier de la deuxième entreprise et des voyages

du personnel. Il est même possible que la deuxième entreprise considère les travaux de la première entreprise comme défectueux et à refaire. Il est d'ailleurs indispensable qu'un ingénieur indépendant, compétent en construction métallique et sachant calculer de manière autonome, puisse faire la surveillance des travaux et demander la modification des travaux envisagés par l'entreprise, si, après nettoyage des parties corrodées, l'état de la structure est plus mauvais que prévu. Cette intervention ne doit pas dégager l'entreprise de ses responsabilités et de ses garanties.

Par contre si les travaux sont exécutés après appel d'offre concernant tous les renforcements demandés, la concurrence des entreprises permettra de réaliser une économie substantielle. Le document de projet de la première phase des travaux demandait la rédaction du dossier d'appel d'offres. Ce dossier devait être rédigé par les Travaux Publics de Saint-Louis avec la collaboration du Ministère de l'Équipement tandis que le Représentant du PNUD n'avait à faire qu'un travail d'assistance (voir document de projet page 5 paragraphe 4, page 8 paragraphe 11, page 9 : divers, page 12 paragraphe 13). En fait le Représentant du PNUD à Saint-Louis a exécuté, et remis aux Travaux Publics, 40% du dossier d'appel d'offres. Tous les documents relatifs au projet (BCEOM et travaux envisagés) ont été remis aux Travaux Publics de Saint-Louis sur leur demande. M^r. Mbaye SALL et M^r. Chériff Moulaye SALL se sont engagés à terminer la

rédaction du dossier d'appel d'offres.

Financement :

Vu qu'il reste une somme d'argent non négligeable au budget du PNUD pour la première phase des travaux, il est possible que cet organisme de financement s'intéresse au lot n° 1 : remise en état de la travée tournante.

Pour le reste du projet, le PNUD peut se charger de transmettre le dossier d'appel d'offres à d'autres organismes de financement.

Remarquons que l'Agence Canadienne pour le Développement International, domiciliée à Ottawa, avait prévu en 1975 la motorisation de la travée tournante, la protection des piles, la conduite immergée. Ces travaux ont été supprimés du dossier d'exécution dont le démarrage est pour l'année 1982.

Par contre le bureau d'études IGIP domicilié à Dakar et à Darmstadt étudie actuellement un projet d'amélioration du réseau d'alimentation en eau de Saint-Louis. Il compte réaliser d'ici deux ans une conduite immergée placée en amont du pont Faïdherbe. Le financement sera allemand. Le bureau d'études travaille en collaboration avec l'Hydraulique de Saint-Louis, la SONEES et les Travaux Publics.

Monsieur Christian ZAGALA



Le rapporteur ne présente donc ne peut pas établir un rapport financier définitif car il n'est pas en possession de toutes les factures et devis estimatifs concernant le projet. Les sommes qui ont été reportées par la suite sont celles qui ont été estimées au budget concernant la contribution du PNUD au cas où le rapporteur ne possède pas d'éléments nouveaux. La numérotation est celle de ce budget défini à la page 14 du document de projet, troisième édition. Le cours du Dollar des Etats Unis a été pris égal à 280 Francs CFA soit 5,60 Francs Français.

2. Sommes utilisées par le présent projet US\$

10. Personnel du projet 50 000

13. Personnel de support administratif 20 000

14. Matériel 8 000

Comme les dépenses concernent aussi d'autres consultants ne sont pas incluses dans le rapporteur

11 conserve l'estimation du budget 2 000

A reporter 52 000 US\$

