

ORGANISATION POUR LA MISE
EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL

W.042

HAUT COMMISSARIAT

Rapport d'Activités du Haut-Commissariat

(Mars 1985- MARS 1987)

Durant la période couverte par le présent rapport, le Haut Commissariat a mené d'intenses activités dans la mise en oeuvre des décisions importantes prises par la 8ème Conférence des Chefs d'Etat et par les nombreuses sessions ministérielles qui ont suivi cette rencontre au sommet.

L'application du programme a pu ainsi se poursuivre malgré les difficultés d'ordre essentiellement financier, qui ont été résolues chaque fois qu'elles apparaissaient, grâce à la bonne volonté et à l'adhésion constante des bailleurs de fonds dont l'OMVS a toujours bénéficié.

Les travaux du barrage de Diama se sont achevés et l'unité de gestion provisoire mise en place. L'ouvrage de Manantali sera livré dans le courant du deuxième semestre de l'année 1987.

Parallèlement à ces travaux, le Haut-Commissariat a poursuivi les actions visant à accélérer la recherche et la mise en place du financement des opérations prioritaires de la première phase du programme.

L'exécution du projet de digue rive droite et de réhabilitation de la digue rive gauche pourrait démarrer dans le courant du deuxième semestre 1987 grâce au financement obtenu notamment auprès du FED.

Le projet Navigation dont les composantes prioritaires ont été définies par les hautes instances de l'OMVS a fait l'objet pendant toute la période, d'une campagne de recherche de financement intense et soutenue. Les résultats enregistrés jusqu'à présent n'ont malheureusement pas permis de lancer ce projet.

Le rapport provisoire de l'étude d'actualisation du marché de l'énergie a conclu favorablement à la justification de la réalisation de la Centrale hydro-électrique et des lignes de transport H.T. L'étude complémentaire des tracés de la ligne Ouest, demandée par les Chefs d'Etat est en cours de réalisation. Cette étude dont le rapport final est attendu en fin Mars 1987 devrait déboucher sur des décisions permettant de lancer le projet.

Le problème du financement du déboisement complémentaire de la retenue de Manantali demeure entier malgré les nombreuses démarches effectuées auprès des bailleurs de fonds de l'OMVS.

Dans le cadre des études de base, l'exécution du projet "Eaux Souterraines" s'est poursuivie sans difficultés majeures.

L'étude de gestion des ouvrages communs a été lancée et s'achèvera d'ici au mois de juin 1987.

Dans le domaine du développement et de la coordination, des actions essentielles ont été menées de front, notamment la poursuite des études relatives aux aménagements hydroagricoles, à l'environnement et à la planification régionale. Plusieurs séminaires spécifiques ont de même pu être organisés.

Concernant la Formation et la Promotion Humaine, un plan-programme a été élaboré, qui a permis d'identifier avec les Etats-membres, nombre de projets à réaliser. Des séminaires ont été organisés à l'intention des sociétés nationales de développement. Des contacts ont été pris avec les services compétents des Etats-membres en vue de l'implantation de populations dans le bassin du fleuve Sénégal.

En matière de financement des investissements, le Haut-Commissariat a continué de faire face, en plus des difficultés rencontrées dans la recherche et la mobilisation des fonds, à la contrainte des retards enregistrés par les Etats-membres dans les règlements au titre du service de la dette avec, comme conséquence, les suspensions de paiements.

Le Comité interministériel dont la Conférence au sommet de Mars 1985 a recommandé la création, n'a jamais été opérationnel si tant est qu'il a été mis en place par les Etats-membres. L'une des conséquences de cette situation a été la persistance des tensions de trésorerie, obligeant le Haut-Commissariat à vivre d'expédients pour fonctionner.

Tel se présente, somme toute, pour la période considérée, le sommaire des activités essentielles qui sont développées dans les chapitres ci-après du présent Rapport :

| | | |
|----------------------|---|-----|
| <u>CHAPITRE I</u> : | RAPPEL DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETA ET DE GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES : | 4 |
| <u>CHAPITRE II</u> : | ACTIVITES DES SERVICES DU HAUT- COMMISSARIAT : | 16 |
| I. | : Administration Général et Centre de Documentation : | 16 |
| II. | : Infrastructures Régionales : | 32 |
| III. | : Investissements : | 89 |
| IV. | : Développement et Coordination : | 108 |
| V. | : Formation et Promotion Humaine : | 162 |
| VI. | : Perspectives : | 181 |
| VII. | : Annexes : | 185 |